



| Lfd. Nr. | Thema | Sachverhalt / Sachstand | Weiteres Vorgehen | Termine |
|----------|---|--|---|-----------------------|
| 1 | Änderung BPlan „Setzgasse/Unterer Steigweg“ - Bereich oberhalb Friedhof | erste Beteiligung hat stattgefunden | Vorbereitung der Abwägung und der zweiten Beteiligungsrounde; BA 17.04.23 Auftrag zur Erschließungsplanung (Kanal) vergeben | 1. Quartal 2026 |
| 2 | Änderung BPlan "Bachäcker I" | zweite Beteiligungsrounde ist abgeschlossen (21.04.-25.05.23) | Abwägung zur zweiten Beteiligungs-rounde wird vorbereitet; Überarbeitung von Gutachten läuft, dann nochmalige Beteiligung erforderlich | 1. Quartal 2026 |
| 3 | Aufstellung BPlan "Sonnenbergel" | zweite Beteiligungsrounde nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB steht an | Vorbereitung der neuen Planung und Beratung im Gremium; weiteres Gespräch mit LRA zum Immissionsschutz steht an | 1. Quartal 2026 |
| 4 | Änderung BPlan "Mainzer Straße" | Beschluß des Rahmenplanes in der Stadtratsitzung am 24.04.2024; Beschluss zur Konzeptvergabe im Stadtrat am 29.10.25 | Konzeptvergabe als städtebauliches Gestaltungsinstrument steht an | 1. Quartal 2026 |
| 5 | Bebauungsplan "Am Reichartshausener Weg" (Wenschdorf) | Beratung des Antrags auf Erweiterung des Bebauungsplanes im Bauausschuss 16.01.23 | Kostenermittlung zu Erschließungsmaßnahmen; Gespräch mit Anliegern 12/24; Einzelgespräche 1/25, danach Entscheidung zum Verfahren im Bauausschuss | 1. Quartal 2026 |
| 6 | Änderung BPlan "Im Söhlig" | Änderungsbeschluss im Bauausschuss am 22.03.21 | Immissionsgutachten liegt vor; Besprechung zum weiteren Vorgehen mit dem Landratsamt am 06.03.24; ggf. wird eine überarbeitete Planung vorgelegt. | keine Aussage möglich |
| 7 | Aufstellung BPlan "Am Ehrenfriedplatz" (Bereich zw. Schönborn-ring und Nik.-Fasel-Straße) | Grundsatzentscheidung des Stadtrates am 26.04.2023, dass hier kein Schulstandort entsteht. | Abwägung und Durchführung der Beteiligung der Variante WA | 1. Quartal 2026 |
| 8 | Aufstellung BPlan und Änderung FNP im Bereich Altstadtweg | Beratung zum Antrag auf Erstellung eines BPlanes im Bauausschuss am 17.10.22 | Vorbereitung einer weiteren Beratung im Bauausschuss; Kontakt mit Antragsteller kam noch nicht zustande | keine Aussage möglich |
| 9 | Aufstellung BPlan "Am Kirchenpfad" | Aufstellungsbeschluss gefasst im Stadtrat am 12.12.19 | Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags | keine Aussage möglich |
| 10 | Aufstellung BPlan im Bereich zw. Mäuerleinsweg und Eichenbühlert Straße | Beratung des Antrags zur Aufstellung eines BPlanes im Bauausschuss steht an | Vorbereitung der Beratung im Bauausschuss | keine Aussage möglich |
| 11 | Aufstellung BPlan "Am Alten Bauamt" | Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 30.01.19 | Vorbereitung der Planung für Billigungsbeschluss | 1. Quartal 2026 |
| 12 | Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Photovoltaikanlage in Monbrunn, Teil 2 | Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 26.11.25 | Erstellung Planentwürfe, Ausarbeitung Durchführungsvertrag | 1. Quartal 2026 |
| 13 | Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Agri-PV-Freiflächenanlage in Monbrunn | Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 26.11.25 | Erstellung Planentwürfe, Ausarbeitung Durchführungsvertrag | 1. Quartal 2026 |
| 14 | Aufstellung einer Ergänzungssatzung, Teil Fl.Nr. 382 Gemarkung Wenschdorf | Beratung im Bauausschuss am 16.01.23, grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung des Verfahrens erklärt | Abstimmung mit Landratsamt und Antragstellern; weitere Angaben der Antragsteller werden abgewartet | keine Aussage möglich |
| 15 | Änderung Bebauungs-plan "Monbrunner Siedlung" | Einleitung Änderungsverfahren für die Grundstücke Monbrunner Str. 7+7a beschlossen im BA 17.06.24; | Beschluss zur Vorbereitung einer umfangreichen Überarbeitung des BPlanes im Bauausschuss am 13.10.25 | 1. Quartal 2026 |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|----------------------------|
| 16 | Änderung Bebauungs-plan "Fomeläcker-Süd" | Einleitung Änderungsverfahren für die textlichen Festsetzungen (u.a. Dach-form/Dachneigung/Dachmaterial/First-richtung) im Bauausschuss am 18.11.24 | Erstellen eines Änderungsentwurfes, danach Billigung im Bauausschuss | 1. Quartal 2026 |
| 17 | Änderung Bebauungs-plan "Im Söhlig", Maria-Hilf-Str. 13 | Einleitung Änderungsverfahren BA 02.06.25; Billigungsbeschluss zum Änderungsentwurf gefasst im Bauausschuss am 13.10.25 | Beteiligungsverfahren läuft vom 06.11.- 10.12.25; danach steht die Abwägung der eingehenden Stellungnahmen an | 1. Quartal 2026 |
| 18 | Erweiterung Bebauungsplan "Verkaufs-pavillon Mainpier" mit Änderung FNP | Einleitung Änderungsverfahren Stadtrat 25.06.25 Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vom 01.10.-03.11.25 | Abwägung zur Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB im Stadtrat am 26.11.25 | 1. Quartal 2026 |
| 19 | Überarbeitung Gestaltungssatzung | beschlossen am 13.09.23 im Stadtrat, in Kraft seit 12.10.23 | Eingang des Förderbescheides am 10.08.23, Beauftragung zur Erstellung energ. Rahmenplan erfolgt | 4. Quartal 2025 |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 | Strategieforum: Grundschule / Alternative Nord | Entscheidung Standortfrage | Standortfrage geklärt in SR Sitzung vom 26.04.2023 - erledigt - | |
| 31 | Rahmenplanung "Mainzer Straße" | Der Rahmenplan wurden dem Stadtrat in der Sitzung vom 24.04.2024 beschlossen | erledigt | 2. Quartal 2024 |
| 32 | Städtebauliche Potentialanalyse | Vorlage des Abschlussberichtes von InfraPro mit Durchsprache von Ergänzungen | Nacharbeiten des Konzeptes für ausgewählte Bereiche | 2. /3. Quartal 2025 |
| 33 | Mehrspartenstrategie | Die Straßen- und Kanalbewertungen sind abgeschlossen (Ausnahme Altstadt) | Ingenieurverträge für Sanierung Mudweg, Sanierung Graubergstraße, Kanalerneuerungen, Kanalerneuerungen und Kanalrenovierungen geschlossen. Abstimmung im September mit EMB/GMB hinsichtlich der Strategie ab 2026. | 3. Quartal 2025 |
| 34 | Stadtodenkonzept | Durch Stadtrat beschlossen am 27.11.2024 | erledigt / abgeschlossen | |
| 35 | Erneuerbare Energien / Freiflächen-Photovoltaikanlagen | erledigt | - | - |
| 36 | REMOsi-Konzept | Das REMOSI-Konzept mit Workshop wurde durch die Kooperation am Bayerischen Untermain am 30.09.2022 vorgestellt | Mitarbeit bei der Umsetzung des REMOSI-Konzeptes bei den einzelnen Arbeitsgruppen des bayerischen Untermains | 2022-2024 |
| 37 | Klimaschutzkonzept | Das Klimaschutzkonzept wurde am 26.02.2026 vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzungsphase beginnt unmittelbar. Die Veröffentlichung wird aktuell vorbereitet. | Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen laut Zeitplan. | 2023-2025, 1. Quartal 2025 |
| 38 | Kommunale Wärmeplanung | Die Planungsleistung zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde an die Bayernwerk Netz GmbH vergeben. Der Auftakt erfolgte am 21.02.2025. Derzeit werden die Daten für die Bestands- und Potenzialanalyse erhoben. | Ausarbeitung der Bestands- und Potenzialanalyse durch die Bayernwerk Netz GmbH. | 2024-2025 |

| | | | | |
|----|---|--|--|------------------------------------|
| | | | | |
| 50 | Grundschule Miltenberg | Erstellung Kostenberechnung, Werkplanung für Heizhaus und Trakt A | Erdarbeiten für Archäologische Voruntersuchung am Heizhaus, Planung Container-Ausweichquartier | 4. Quartal 2025 |
| 51 | Feuerwehrhaus Miltenberg | Mainstraße 13 + Pulverich 5 abgebrochen, Zaun noch ausstehend | Umzäunung | 4. Quartal 2025 |
| 52 | Feuerwehrhaus Wenschdorf | Erstellung Fundamente und Bodenplatte | Arbeiten an Löschwasserzisterne, Aufstellung Holzbau | 4. Quartal 2025 1. Quartal 2026 |
| 53 | Freizeitanlage an der Martinsbrücke | Fördermittel wurden beantragt, Bauantrag wird derzeit ausgearbeitet | Planung der Bauarbeiten | 3. Quartal 2025 |
| 54 | Kindertagesstätte/ Familienzentrum Klostergarten | erledigt | | |
| 55 | Kindergarten Pusteblume | erledigt | | |
| 56 | Sanierung der Burgmauern der Mildenburg | erledigt | | |
| 57 | Vorplanung Stadtmauersanierung hinter Kino und Mauersanierung hinter Museum | Sandsteinmauer zwischen Museum und darüberliegendem Garten weist Ausbeulung auf; Stadtmauer oberhalb des Kinos eingestürzt | Sanierungsplanung und Bestandsvermessung, Voruntersuchung | 4. Quartal 2025 |
| 58 | Rückbau Fährweg 41 | erledigt | | |
| 59 | Umbau und Sanierung des Bahnhofs | Die Arbeiten in der Personen- unterführung sind abgeschlossen. | erledigt | |
| 60 | Vorplanung Treppensanierung am jüdischen Friedhof | Tragwerksuntersuchung durchgeführt, Realisierung nach Haushaltssmitteln planen | Nach Freigabe der Haushaltssmittel ist ein Planungsbüro zu beauftragen. | 2025/2026 |
| 61 | Bauliche Maßnahmen zur Sirenenerneuerung | Sirenenrüstung Teil 1 abgeschlossen | erledigt | |
| 62 | Abwicklung Sonderfonds Innenstädte und Städtebauförderung | Die Maßnahme wurde abgeschlossen. | erledigt | |
| 63 | ZOB Berliner Platz | Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes zur besseren Nutzung der Andienung des öffentl. Busverkehrs u. Fußgänger /Radfahrer durch das LRA | Zuarbeiten mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Planungen | 2025/2026 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------------------|
| 70 | Radweg Schwertfeger Tor - Altstadt-kastell | Eröffnungsfeier Radweg am 24.08.2022 erfolgt Ausführung der Restarbeiten (Retentionstraumausgleich, Vermessung und Mängelbeseitigung) | Ausführung Restarbeiten siehe Sachverhalt. Fördermittel abrufen, Abnahmen, Schlussrechnungen, Verwendungsnachweise erstellen | 2024 |
| 71 | Radweg Blinden-garten nach Klein-heubach | Erarbeitung der Ausschreibungen Abstimmung Bodendenkmäler und archäologischer Untersuchung: „Brandgräber der römischen Kaiserzeit.“ „Römischer Kastellvicus sowie Badegebäude der römischen Kaiserzeit.“ - „Kastell der römischen Kaiserzeit und mittelalterliche Stadtwüstung "Waleshusen" mit Befestigungsanlagen.“ Die bodendenkmalrechtliche Erlaubnis ist im Mai 2024 erfolgt aufgrund der erfolgten Voruntersuchungen | Die Vergabe erfolgte in der Oktobersitzung | 4. Quartal 2024 |
| 72 | Ausbau Von-Hauck-Straße | Grundhafte Erneuerung aufgrund der schlechten Infrastruktur (Kanal/Wasser) sowie der Straße. Verlegung von Kanal- und Versorgungsleitungen, wie z.B. Leerohre für Glasfaser; Anbindung an die vorhandene Straße. | Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 19.12.2022, wie dies geplant war. Ausführung Restarbeiten (Abnahme, Rechnungsaufteilung usw.) | erledigt 1-2 Quartal 2024 |
| 73 | Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 3) | KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Die Förderzusage wurde Anfang März 2023 vorgelegt. Die Maßnahme wird gefördert. | Die Umrüstung ist für den Teilbereich von Schippach sowie für die Siedlung in Mainbullau, Teilbereich Mil - Nord, Mil - West und Breitendiel erfolgt. | Fertigstellung 3. Quartal 2024 |
| 74 | Umplanung Bahn-übergang an Groß-heubacher Straße | Verbesserung der Querung für Fußgänger und Radfahrer. Die Planung befindet sich beim Eisenbahnbusdesamt zur Genehmigung. | Die Maßnahme ist für 2025 gem. der Westfrankenbahn vorgesehen. | 2025 |
| 75 | Errichtung eines techn. gesich. Bahnübergangs Schönbornring/Schirmerstraße | Am "wilden" Bahnübergang soll ein gesich. Bahnübergang für Fußgänger u. Radfahrer geschaffen werden. Ausführung, Entwurfsplanung u. Genehmigungsplanung mit Lärmschutzgutachten und Naturschutz | Die Gutachten werden momentan erstellt. Es muss zusätzlich aufgrund der Umwelterklärung eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt werden. Diese wurde bereits durchgeführt. Die Anliegerinformation wurde bereits teilweise durchgeführt. Ziel ist es, die Genehmigung beim Eisenbahnbusdesamt zu erreichen, Grunderwerb, Förderantrag usw. | 1./2. Quartal 2025 |
| 76 | Umbau Ortseingang Breitendiel mit Lichtsignalanlage an der B469 | Im Zuge soll auch die Radverkehrsführung im Bereich der Ortsstraße für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Die Maßnahme wird über das Programm Stadt und Land gefördert. Der Straßenbau durch die Fa. Konrad hat ab dem 20.09.2023 begonnen. | Die Verkehrsfreigabe (Pressetrem) zusammen mit dem Staatlichen Bauamt erfolgte am Montag, 1. Juli 2024 um 13:00 Uhr, seitdem ist die Anlage im Betrieb. Abnahme, Abrechnung mit Weiterverrechnung, Förderung abrufen mit Verwendungsnachweis | 3./4. Quartal 2024 |
| 77 | Anbindung Mil Nord (Oswaldstraße) an die Umgehungsstraße Knoten 3 | Planfeststellung ist rechtskräftig, Grunderwerb ist erfolgt. Die Ausschreibung ist erfolgt. | Die Baumaßnahmen sind aktuell am Laufen und sollen im Herbst 2025 enden. | 3. Quartal 2025 |
| 78 | Löschwasserteich Schippach | Undichtigkeiten am bestehenden Teich. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Der obere Bereich sowie die Leiter, Entnahmehrör muss noch saniert/erneuert werden | Die Sanierung ist abgeschlossen | erledigt |

| | | | | |
|------|---|--|---|--------------------|
| 79 | Kläranlage Schippach und Berndiel mit Fremdwasser-beseitigung im Ortsteil Schippach | Die gehobene wasserrechtliche Genehmigung ist ausgelaufen und eine Verlängerung ist für die jetzige Anlage nicht möglich. Es liegt eine beschränkte Erlaubnis vor. Es wurde eine Variantenuntersuchung durchgeführt. | Im Stadtrat am 25.10.2023 wurde die weitere Vorgehensweise vorgestellt und festgelegt. | 2024-2026 |
| 79.1 | Verbindungsleitung mit Pumpwerk von Berndiel nach Schippach | Die Verbindungsleitung soll im Zuge der Sanierung der Kreisstraße MIL 19 erfolgen. Diese ist voraussichtlich ab Frühjahr 2025 vorgesehen. | Planung der Verbindungsleitung mit Pumpwerk | 2./3. Quartal 2026 |
| 80 | Glasfaseranbindung Rathaus | Förderantrag wurde gestellt, Zusage erhalten, die Maßnahme wird durch die Telekom durchgeführt | erledigt | |
| 81 | Umgestaltung Parkplatz Fabrikstraße | Standsicherheit der Mauern durch Fachbüro geprüft, Ausbauchung im Bereich Fabrikstraße sanierungs- bedürftig, muss überprüft werden | Überprüfung Standsicherheit Sandsteinmauer, Anlage von Grünflächen nach Aufnahme der Kosten im Haushalt | 3. Quartal 2025 |
| 82 | Hochwasserschutz Main | Es sind noch Restarbeiten durchzuführen. Der Betriebsplan wurde in 08/22 ohne Schwarzviertel übergeben, dieser wird überprüft. | Restarbeiten und Betriebsplan mit der Wasserwirtschaftsbehörde abstimmen (Brückenturm, Notstromversorgung usw.), jährliche Wartungsarbeiten und Übungen | 2025 |
| 83 | Hochwasserschutz / Starkregenereignisse | Ergebnisbericht in Bearbeitung, Termin mit Wasserwirtschaft am 03.09.2025 | Sachstand von WWA wird in den Bericht übernommen | 03.09.2025 |
| 84 | Felsicherungen | Prüfung der vorhandenen Absicherungen mit einem Geologen | je nach Prüfungsergebnis können Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig werden | jährlich |
| 85 | Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Großheubacher Straße Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Miltenberg nach Großheubach | Nach der Umwidmung der Großheubacher Straße ist die Stadt Mil für die Straße zuständig. Für diese ist eine grundhafte Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte auch ein straßenbegleitender Radweg vorgesehen werden | Abstimmung mit Großheubach bezüglich Straße und Radweg, weitere Abstimmung mit der Fa. Fripa. | |
| 86 | Erneuerung/Sanierung "Alte Mainbrücke" | Das Staatl. Bauamt überprüft, welche Möglichkeiten der Sanierung (Erneuerung) möglich sind. | Der Stadtrat hat die Anforderungen für die Brücke, wie sie in Zukunft sein sollte in der Stadtratssitzung am 25.10.23 festgelegt, das Staatliche Bauamt wurde informiert. | |
| 87 | Löschwasserentnahmestelle Breitendiel MUD | Im Bereich Radweg /Greinbergstraße wird eine Löschwasserentnahmestelle gebaut, wasserrechtliche Gen. liegt vor | Die Maßnahme ist mit Umbau Ortseingang Breitendiel erfolgt | erledigt 06/2024 |
| 88 | Umbau Entnahme an Löschwasserzisterne Katzenbuckel | Zu lange Saugleitung im Bestand vorhanden, Umbau für schnelleren und sicheren Zugriff | Abstimmung Feuerwehr/Bauamt/Bauhof | 2. Quartal 2025 |
| 89 | Sanierung Rahmengasse | Baumaßnahme ist abgeschlossen. Vermessung wurde beauftragt | Grenzwiederherstellung | 4. Quartal 2025 |
| 100 | Städtische Gebäude | Externe Stromerzeuger | Überprüfung externer Stromerzeuger an städtischen Gebäuden Rückmeldung/Zusammenstellung der Firma steht noch aus | , |
| 101 | Grundschule Heizung | Heizungsanlage im Bestand getauscht | erledigt | |
| 102 | Beleuchtung Stadtgebiet | Abschaltmöglichkeiten optischer Beleuchtungen | Prüfung von Abschaltmöglichkeiten erledigt | 3. Quartal 2022 |

| | | | | |
|------------|---|--|--|------------------------------|
| 103 | Katastrophenschutzmaßnahme | Bautechnische Unterstützung der Katastrophenschutzmaßnahme der Abteilung 2 | Klärung nach der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz | ab 4. Quartal 2023 |
| 105 | Hauptstraße 252 | Mängelbehebungen an Fenster, Beleuchtung und Heizung | Aufarbeitung, wie die Bewohner es zeitlich einrichten können | 1./2. Quartal 2025 |
| 109 | Rathaus | Brandschutzmaßnahmen | Prüfen der Möglichkeiten | 1./2. Quartal 2025 |
| 110 | Churfrankenhalle | Brandschutzkonzept | Umstellung / Wartung Erledigt Brandschutzkonzept ggf. Hochbau | 1/2. Quartal 2025 |
| 111 | Städtische Liegenschaften | Gebäudetechnische Grunddaten-ermittlung | In Bearbeitung | keine genaue Aussage möglich |
| 112 | Energiecoaching Plus | Die Ergebnisse wurden in der SR-Sitzung im November 2023 vorgestellt und das Kommunale Energie- management (KEM) in Form einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt. | Daten werden von Klimaschutzmanagerin übernommen. Das KEM wird fortgeschrieben, um die Gebäudedaten auf dem aktuellen Stand zu halten. | erledigt |
| 113 | Altes Rathaus | Die Prüfung des Brandschutzkonzeptes liegt vor. Die wiederkehrenden Prüfungen wurden durchgeführt. | Genehmigung des Bauantrages durch LRA. Umsetzen der brandschutztechnischen Anforderungen. | erledigt |
| 114 | Allgemein | Aufarbeitung von sonstigen kleineren Restarbeiten | | |
| 115 | Stadtmauersanierung | Sanierung der Stadtmauer in Abschnitten. Angebote von Vermessungsbüros werden | Förderung beantragen und die Vormessungen beginnen | keine genaue Aussage möglich |
| | | | | |
| | Strategieforum 2022 durchgehend erforderlich | | | |
| 200 | Umsetzung der Mehrpartenstrategie | siehe Ziffer 33 vorher | | 3. Quartal 2025 |
| 201 | Umsetzung des technisches Gebäude-management | siehe Ziffer 100 - 111 | | durchgehend |
| 202 | Aufstellung der Bebauungspläne | siehe Ziffer 1 - 16 | | durchgehend |
| | | | | |
| | | | | |
| | Strategieforum 2022 Schwerpunkte bis 2024 | | | |
| 203 | Rathaus 2.0 | Aufnahme des Bestandes einschl. Infrastruktur | Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Umstrukturierung der Verwaltung. Erstellung eines Sanierungskonzeptes als 2. Schritt | 2024/2025 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--------------------|
| 204 | eventl. Brandschutz Rathaus | brandschutztechnische Prüfung des Gebäudes | Erarbeiten von Brandschutzmaßnahmen und Umsetzung | 1./2. Quartal 2025 |
| 205 | Planungsphase Grundschule Nord | siehe Ziffer 30 und 50 | erledigt | 2023 |
| 206 | Planungsphase Feuerwehr + Polizeiinspektion | Variantenprüfung für die Lage des Feuerwehrhauses | Abstimmung der erforderlichen Flächen mit Polizei und Behörden | 1./2. Quartal 2025 |
| 207 | Entscheidung Teilnahme Förderprogramm Freizeitgel. Martinsbrücke | Förderantrag LEADER gestellt. | Entscheidung abwarten. | 2. Quartal 2025 |
| 208 | Entscheidung über Teilnahme am Förderprogramm Burgbeleuchtung | Burgbeleuchtung wird im Zuge der Sanierung Schlossgasse in diesem Abschnitt erneuert und verbessert | Vorstellung des Konzeptes mit Kostendarstellung im Stadtrat | 2025 |
| 209 | Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes | Ziel: Ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Öffentlicher Verkehr & Individualverkehr) | Ausarbeitung des Parkraumkonzeptes durch die EMB, Vorstellung im 4. Quartal 2023 | 3./4. Quartal 2025 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Strategieforum 2022 Schwerpunkt 2026 | | | |
| 210 | Umsetzung Grundschule Nord | siehe Ziffer 30 und 50 | | |
| 211 | Umsetzung Feuerwehr + Polizeiinspektion | siehe Ziffer 206 | | |
| 212 | Bahnübergang Schönbornstraße | siehe Ziffer 75 | | |
| 213 | Kläranlage Schippach | siehe Ziffer 79 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Strategieforum 2022 wieder zu aktivieren | | | |
| 214 | Lenkungsgruppe Städtebauförderung | Auf Wunsch der Mitglieder der Lenkungsgruppe wird diese fortgeführt. | Eine Sitzung ist anzuberaumen. | 2. Quartal 2025 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|-------------------------|
| 215 | Thema Stadtökologie | Am 10.04.2024 fand eine erste Informationsveranstaltung zum Thema "Klimaschutz für Miltenberg" statt, in der die verschiedenen Themengebiete erläutert wurden. | Bis November ist ein Klimaschutzkonzept auszuarbeiten, das konkrete Maßnahmen beinhaltet. Diese werden, je nach Umsetzbarkeit priorisiert. | 4. Quartal 2023 2024 |
| 216 | Leerstands- management | Der Lageplan "Leerstand" wurde aktualisiert. | 2-jährliche Überprüfung und Korrektur des Lageplans "Leerstand". | 2026 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Strategieforum 2022 Schwerpunkte nach 2026 | | | |
| 217 | Sanierung alte Volksschule | Ausarbeitung Sanierungskonzept, Förderantrag Reg. Ufr., | Ermittlung des Sanierungsbedarfes, Planung Sanierungsmaßnahme, Förderantrag stellen, Haushaltsmittel einstellen | 2025 |
| 218 | Radwegebrücke über den Main am alten Güterbahnhof nach Miltenberg Nord | Die Wichtigkeit der bereits bestehende Vorplanung wurde in der Stadtratsitzung am 28.07.2022 bestätigt | Im Zuge des REMOSI-Gutachtens die Wichtigkeit der Radbrücke für den Bereich Miltenberg hervorheben. Fördermöglichkeiten erarbeiten | ab 3. Quartal 2022 |
| | | | | |
| | Strategieforum 2022 zeitweise ausgesetzt | | | |
| 218 | Revitalisierungs- programm | abgeschlossen / Fördermittel erschöpft | | |