



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt / Sachstand	Weiteres Vorgehen	Termine
1	Änderung BPlan „Setzgasse/Unterer Steigeweg“ - Bereich oberhalb Friedhof	erste Beteiligung hat stattgefunden	Vorbereitung der Abwägung und der zweiten Beteiligungsrunde; BA 17.04.23 Auftrag zur Erschließungsplanung (Kanal) vergeben	4. Quartal 2024
2	Änderung BPlan "Bachäcker I"	zweite Beteiligungsrunde ist abgeschlossen; Beurteilung der eingegangenen Stellungnahmen durch das beauftragte Rechtsanwaltsbüro läuft	zweite Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 21.04.-25.05.23; erneute Auslegung nach Abstimmung mit Rechtsanwaltsbüro erforderlich	2. Quartal 2024
3	Aufstellung BPlan "Sonnenbergel"	zweite Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB steht an	Vorbereitung der neuen Planung und Beratung im Gremium; Vorgespräch mit LRA steht an	4. Quartal 2024
4	Änderung BPlan "Gartenstraße/Jahnstraße"	Beratung zum Beteiligungsverfahren mit Veröffentlichung und Behördenbeteiligung erfolgte im Bauausschuss am 11.03.24	Erforderlich ist eine zweite Veröffentlichung und Beteiligung der Behörden. Termin steht noch nicht fest.	2. Quartal 2024
5	Änderung BPlan "Mainzer Straße"	Beschluß des Rahmenplanes in der Stadtratsitzung am 24.04.2024	Erarbeiten des Bebauungsplanes aus dem Rahmenplanes	1./2. Quartal 2025
6	<i>Bebauungsplan "Im Bruch"</i>	<i>Grundsatzentscheidung Stadtrat 21.09.22 - Gewerbegebiet bleibt</i>	<b>erledigt</b>	
7	Aufstellung BPlan "Östlich der Großheubacher Straße"	erste Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vom 15.11.-15.12.22 Verfahren Umgemarkung ist abgeschlossen.	Vorbereitung der Abwägung zur ersten Beteiligung zur Bauleitplanung läuft, Details sind noch zu klären.	3. Quartal 2024
8	<i>Aufstellung BPlan "Verkaufspavillon Mainpier" mit Änderung FNP</i>	<i>FNP wirksam seit 22.09.23 BPlan rechtskräftig seit 27.09.23</i>	<b>erledigt</b>	
9	Bebauungsplan "Am Reichartshausener Weg" (Wenshdorf)	Beratung des Antrags auf Erweiterung des Bebauungsplanes im Bauausschuss 16.01.23	Kostenermittlung wegen erforderlicher Erschließungsmaßnahmen läuft; dann Entscheidung zum Verfahren im Bauausschuss	3./4.Quartal 2024
10	Änderung BPlan "Im Söhlig"	Änderungsbeschluss im Bauausschuss am 22.03.21	Immissionsgutachten liegt vor; Besprechung zum weiteren Vorgehen mit dem Landratsamt am 06.03.24; ggf. wird eine überarbeitete Planung vorgelegt.	2. Quartal 2024
11	Aufstellung BPlan "Bereich zw. Schönbornring und Nik.-Fasel-Straße"	Grundsatzentscheidung des Stadtrates am 26.04.2023, dass hier kein Schulstandort entsteht.	Abwägung und Durchführung der Beteiligung der Variante WA	3./4. Quartal 2024
12	Aufstellung BPlan und Änderung FNP im Bereich Altstadtweg	Beratung zum Antrag auf Erstellung eines BPlanes im Bauausschuss am 17.10.22	Vorbereitung einer weiteren Beratung im Bauausschuss; Kontakt mit Antragsteller kam noch nicht zustande	keine Aussage möglich
13	Aufstellung BPlan "Am Kirchenpfad"	Aufstellungsbeschluss gefasst im Stadtrat am 12.12.19	Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags	keine Aussage möglich
14	Aufstellung BPlan im Bereiche zw. Mäuerleinsweg und Eichenbühler Straße	Beratung des Antrags zur Aufstellung eines BPlanes im Bauausschuss steht an	Vorbereitung der Beratung im Bauausschuss	3./4.Quartal 2024
15	Änderung BPlan "Setzgasse / Unterer Steigeweg" (Bereich ehem. BayWA)	Satzungsbeschluss Stadtrat 20.03.24	<b>erledigt</b>	

16	Aufstellung BPlan "Am Alten Bauamt"	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 30.01.19	Vorbereitung der Planung für Billigungsbeschluss	4. Quartal 2024
17	Umgang mit Freiflächen-photovoltaikanlagen	Beschluss eines Kriterienkatalogs im Stadtrat am 15.02.23	<b>erledigt</b>	
18	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Photovoltaikanlage in Monbrunn	Stadtrat 25.10.23 Einleitungsbeschluss gefasst; Vorbereitung Vorhaben- und Erschließungsplan + Durchführungsvertrag	Vorbereitung der Verträge läuft; Billigungsbeschluss zum Planentwurf im Stadtrat steht an	3./4. Quartal 2024
19	Aufstellung einer Ergänzungssatzung, Teil Fl.Nr. 382 Gemarkung Wenshdorf	Beratung im Bauausschuss am 16.01.23, grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung des Verfahrens erklärt	Abstimmung mit Landratsamt und Antragstellern; weitere Angaben der Antragsteller werden abgewartet	keine Aussage möglich
20	Überarbeitung Gestaltungssatzung	beschlossen am 13.09.23 im Stadtrat, in Kraft seit 12.10.23	Eingang des Förderbescheides am 10.08.23, Beauftragung zur Erstellung energ. Rahmenplan erfolgt	3. Quartal 2024
30	<b>Strategieforum: Grundschule / Alternative Nord</b>	<b>Entscheidung Standortfrage</b>	<b>Standortfrage geklärt in SR Sitzung vom 26.04.2023 - erledigt -</b>	
31	Rahmenplanung "Mainzer Straße"	Der Rahmenplan wurden dem Stadtrat in der Sitzung vom 24.04.2024 beschlossen	<b>erledigt</b>	2. Quartal 2024
32	Städtebauliche Potentialanalyse	Vorlage des Abschlussberichtes von InfraPro mit Durchsprache von Ergänzungen	Nacharbeiten des Konzeptes für ausgewählte Bereiche	3. /4. Quartal 2024
33	Mehrspartenstrategie	Es fand eine Begehung und Neu- bewertung der Pflasterstraßen statt. Teilbereiche des Stadtgebietes wurden erneut befahren. Die Änderungen werden derzeit in die Straßenbewertung eingearbeitet.	Die Korrektur der Straßenbefahrung ist erfolgt. Das Ing.büro Golükes ist noch an hydraulischen Berechnungen und erarbeitet bereits die Mehrspartenstrategie. Diese wird in Kürze mit der EMB/GMB abgestimmt, bevor diese fertiggestellt wird.	3./4. Quartal 2024
34	Stadtbodenkonzept	Die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt vom 25.03.2024 werden in das Konzept eingearbeitet.	Nach Ortsbegehungen wird das Konzept ausgearbeitet und im Anschluss dem Stadtrat vorgestellt.	3. Quartal 2024
35	Erneuerbare Energien / Freiflächen-Photovoltaikanlagen	<b>erledigt</b>	-	-
36	REMOSI-Konzept	Das REMOSI-Konzept mit Workshop wurde durch die Kooperation am Bayerischen Untermain am 30.09.2022 vorgestellt	Mitarbeit bei der Umsetzung des REMOSI-Konzeptes bei den einzelnen Arbeitsgruppen des bayerischen Untermain	2022-2024
37	Klimaschutzkonzept	Die Treibhausgasbilanz ist fast abgeschlossen. Derzeit werden weitere Daten für die Potenzialanalyse gesammelt. Bis zum 10.08.2024 findet die Online-Bürgerbeteiligung Ideenkarte Klimaschutz statt.	Vorstellen der Treibhausgasbilanz im Stadtrat. Erstellung der Potenzialanalyse und Vorstellung dieser im Stadtrat. Auf Basis dieser werden Treibhausgasminderungsziele formuliert und beschlossen.	2023-2025, 2. Quartal 2024
50	Grundschule Miltenberg (Neubau, Sanierung, Brandschutz im Bestand)	Bauantrag für Fluchttreppentürme gestellt, Planung der Generalsanierung	Ausschreibung Fluchttreppentürme nach Baugenehmigungserhalt, Abstimmung Raumplanung mit RvU	2. Quartal 2024

51	Feuerwehrhaus Miltenberg	Fachliche Stellungnahme des StBA AB für Polizeineubau noch ausstehend	Warten auf Stellungnahme StBA	2. Quartal 2024
52	Feuerwehrhaus Wenschkorf	Rückmeldung Regierung von Unterfranken über Zulässigkeit Generalplanervergabe noch ausstehend	Warten auf verbindliche Aussage der RvU, Ausarbeitung von Leistungsbeschreibung	2. Quartal 2024
53	Freizeitanlage an der Martinsbrücke	Nach Mitteilung des WWA sind aufwendige Retentionsraumberechnungen erforderlich.	Abstimmung LRA Miltenberg	3./4. Quartal 2024
54	Kindertagesstätte/ Familienzentrum Klostergarten	Hauptleistungen abgeschlossen	Montage der Toranlage Mainstraße und Rest- Pflasterarbeiten im Zufahrtbereich noch ausstehend	3. Quartal 2024
55	Kindergarten Pustebume	Alle Maßnahmen im Rahmen der Generalsanierung sind abgeschlossen.	<b>erledigt</b>	
56	Sanierung der Burg- mauern der Mild- enburg	Mauerwerksarbeiten am Bauabschnitt 2024 laufen		bis 4. Quartal 2024
57	Vorplanung Stadtmauernsanierung hinter Kino und Mauersanierung hinter Museum	Sandsteinmauer zwischen Museum und darüberliegendem Garten weist Ausbeulung auf, ebenso die Stadtmauer oberhalb des Kinos	Sanierung voraussichtlich ab 2025	2. Quartal 2025
58	Rückbau Fährweg 41	Rückbau und Asphaltarbeiten abgeschlossen	<b>erledigt</b>	
59	Umbau und Sanierung des Bahnhofs	Die Arbeiten in der Personen- unterführung sind abgeschlossen.	Derzeit wird der Verwendungsnachweis ausgearbeitet.	1. /2. Quartal 2024
60	Vorplanung Treppen- sanierung am jüdischen Friedhof	Tragwerksuntersuchung durchgeführt, Realisierung nach Haushaltsmitteln planen	vorliegendes Gutachten auf Umsetzungsmöglichkeit betrachten	2024/2025
61	Bauliche Maßnahmen zur Sirenenenerneuerung	Sirenenmontage in KW 20 / 2024		2. Quartal 2024
62	Abwicklung Sonder- fonds Innenstädte und Städtebau- förderung	Alle bisher geplanten Maßnahmen wurden umgesetzt.	Die Beschaffung von Mülleimern und Fahrradständern erfolgt im 2. Quartal 2024	bis 4. Quartal 2024 1. Quartal 2025
63	ZOB Berliner Platz	Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes zur besseren Nutzung der Andienung des öffentl. Busverkehrs u. Fußgänger /Radfahrer durch das LRA	Zuarbeiten mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Planungen	2024/2025
70	Radweg Schwert- feger Tor - Altstadt- kastell	Eröffnungsfeier Radweg am 24.08.2022 erfolgt Ausführung der Restarbeiten (Retentionsraumausgleich, Vermessung und Mängelbeseitigung)	Ausführung Restarbeiten siehe Sachverhalt. Fördermittel abrufen, Abnahmen, Schlussrechnungen, Verwendungsnachweise erstellen	2024

71	Radweg Blindengarten nach Kleinhuebach	Erarbeitung der Ausschreibungen  Abstimmung Bodendenkmäler und archäologischer Untersuchung: „Brandgräber der römischen Kaiserzeit.“ „Römischer Kastellvicus sowie Badegebäude der römischen Kaiserzeit.“ -„Kastell der römischen Kaiserzeit und mittelalterliche Stadtwüstung "Waleshusen" mit Befestigungsanlagen.“ Die Bodendenkmalrechtliche Erlaubnis ist im Mai 2024 erfolgt aufgrund der erfolgten Voruntersuchungen	Ausschreibungen Ausführung voraussichtlich	3. Quartal 2024 4. Quartal 2024
72	Ausbau Von-Hauck-Straße	Grundhafte Erneuerung aufgrund der schlechten Infrastruktur (Kanal/Wasser) sowie der Straße.  Verlegung von Kanal- und Versorgungsleitungen, wie z.B. Leerrohre für Glasfaser; Anbindung an die vorhandene Straße.	Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 19.12.2022, wie dies geplant war. Ausführung Restarbeiten (Abnahme, Rechnungsaufteilung usw.)	<b>erledigt</b>  1-2 Quartal 2024
73	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 3)	KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Die Förderzusage wurde Anfang März 2023 vorgelegt. Die Maßnahme wird gefördert.	Die Umrüstung ist für den Teilbereich von Schippach sowie für die Siedlung in Mainbullau erfolgt. Teilbereich Mil - Nord, Mil - West und Breitendiel folgen	Fertigstellung vorauss. 2. Quartal 2024
74	Umplanung Bahnübergang an Großhuebacher Straße	Verbesserung der Querung für Fußgänger und Radfahrer. Die Planung befindet sich beim Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung.	Die Maßnahme ist für 2025 gem. der Westfrankenbahn vorgesehen.	2025
75	Errichtung eines techn. gesich. Bahnübergangs Schönbornring/Schirmerstraße	Am "wilden" Bahnübergang soll ein gesich. Bahnübergang für Fußgänger u. Radfahrer geschaffen werden. Ausführung, Entwurfsplanung u. Genehmigungsplanung mit Lärmschutzgutachten und Naturschutz	Die Gutachten werden momentan erstellt. Es muss zusätzlich aufgrund der Umwelterklärung eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt werden. Diese wurde bereits durchgeführt. Die Anliegerinformation wurde bereits teilweise durchgeführt. Ziel ist es, die Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt zu erreichen, Grunderwerb, Förderantrag usw.	3./4. Quartal 2024
76	Umbau Ortseingang Breitendiel mit Lichtsignalanlage an der B469	Im Zuge soll auch die Radverkehrsführung im Bereich der Ortsstraße für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Die Maßnahme wird über das Programm Stadt und Land gefördert. Der Straßenbau durch die Fa. Konrad hat ab dem 20.09.2023 begonnen.	Aufgrund der Witterung konnten die Arbeiten im Bereich der Mudtalstraße nicht mehr wie vorgesehen in 2023 fertig gestellt werden. Diese werden seit dem 19.02.2024 unter einer habseitigen Sperrung fortgesetzt. Anschließend erfolgen unter einer Vollsperrung der Einmündung Breitendiel-Nord die endgültigen Asphaltarbeiten, Markierung und Schleifen. Die Fertigstellung der Rampe auf der Mudseite wird je nach Witterung und zeitlicher Möglichkeit bereits mit oder im Anschluss erfolgen. Die Fertigstellung ist bis Anfang Mai vorgesehen.	2. Quartal 2024
77	Anbindung Mil Nord (Oswaldstraße) an die Umgehungsstraße <b>Knoten 3</b>	Planfeststellung ist rechtskräftig, Grunderwerb ist erfolgt. Die Ausschreibung ist erfolgt.	Der Zuwendungsantrag ist durch den Markt Großheuch bei der Regierung gestellt. Die Zulassung zur Ausschreibung ist durch die Regierung erfolgt. Die Vergabe ist im Juni vorgesehen und der Baubeginn für Juli 2024	Mitte 2024

78	Löschwasserteich Schippach	Undichtigkeiten am bestehenden Teich. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Der obere Bereich sowie die Leiter, Entnahmerohr muss noch saniert/erneuert werden	Die Sanierung ist abgeschlossen	erledigt
79	Kläranlage Schippach und Berndiel mit Fremdwasser-beseitigung im Ortsteil Schippach	Die gehobene wasserrechtliche Genehmigung ist ausgelaufen und eine Verlängerung ist für die jetzige Anlage nicht möglich. Es liegt eine beschränkte Erlaubnis vor. Es wurde eine Variantenuntersuchung durchgeführt.	Im Stadtrat am 25.10.2023 wurde die weitere Vorgehensweise vorgestellt und festgelegt.	2024-2026
79.1	Verbindungsleitung mit Pumpwerk von Berndiel nach Schippach	Die Verbindungsleitung soll im Zuge der Sanierung der Kreisstraße MIL 19 erfolgen. Diese ist voraussichtlich ab Frühjahr 2025 vorgesehen.	Planung der Verbindungsleitung mit Pumpwerk	2./3. Quartal 2025
80	Glasfaseranbindung Rathaus	Förderantrag wurde gestellt, Zusage erhalten, die Maßnahme wird durch die Telekom durchgeführt	erledigt	
81	Umgestaltung Parkplatz Fabrikstraße	Standsicherheit der Mauern durch Fachbüro geprüft, Ausbauchung im Bereich Fabrikstraße sanierungs- bedürftig, muss überprüft werden	Überprüfung Standsicherheit Sandsteinmauer, Anlage von Grünflächen nach Aufnahme der Kosten im Haushalt	3./4. Quartal 2024
82	Hochwasserschutz Main	Es sind noch Restarbeiten durchzuführen. Der Betriebsplan wurde in 08/22 ohne Schwarzviertel übergeben, dieser wird momentan überprüft.	Restarbeiten und Betriebsplan mit der Wasserwirtschaftsbehörde abstimmen (Brückenturm, Notstromversorgung usw.), jährliche Wartungsarbeiten und Übungen	2024
83	Hochwasserschutz / Starkregenereignisse	Fördermaßnahme wurde im Stadtrat vorgestellt und Förderantrag für Starkregen- und Sturzflutmanagement beim WWA gestellt.	Nach Aufnahme in die Förderliste und Eingang des Förderbescheides wird ein Ing.-Büro zur Ausarbeitung des Konzeptes gesucht.	3./4. Quartal 2024
84	Felssicherungen	Prüfung der vorhandenen Absicherungen mit einem Geologen	je nach Prüfungsergebnis können Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig werden	jährlich
85	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Großheubacher Straße Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Miltenberg nach Großheubach	Nach der Umwidmung der Großheubacher Straße ist die Stadt Mil für die Straße zuständig. Für diese ist eine grundlegende Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte auch ein straßenbegleitender Radweg vorgesehen werden	Abstimmung mit Großheubach bezüglich Straße und Radweg, weitere Abstimmung mit der Fa. Fripa.	
86	Erneuerung/Sanierung "Alte Mainbrücke"	Das Staatl. Bauamt überprüft, welche Möglichkeiten der Sanierung (Erneuerung) möglich sind.	Der Stadtrat hat die Anforderungen für die Brücke, wie sie in Zukunft sein sollte in der Stadtratssitzung am 25.10.23 festgelegt, das Staatliche Bauamt wird informiert.	4. Quartal 2023
87	Löschwasserentnahmestelle Breitendiel MUD	Im Bereich Radweg /Greinbergstraße wird eine Löschwasserentnahmestelle gebaut, wasserrechtliche Gen. liegt vor	Die Maßnahme soll mit Umbau Ortseingang Breitendiel erfolgen	2. Quartal 2024
88	Umbau Entnahme an Löschwasserzisterne Katzenbuckel	Zu lange Saugleitung im Bestand vorhanden, Umbau für schnelleren und sicheren Zugriff	Abstimmung Feuerwehr/Bauamt/Bauhof	2. Quartal 2024
100	Städtische Gebäude	Externe Stromerzeuger	Überprüfung externer Stromerzeuger an städtischen Gebäuden Rückmeldung/Zusammenstellung der Firma steht noch aus	
101	Grundschule Heizung	Energieeinsparpotentialermittlung	Ggfs. Umstellen der Rohstoffe für die Heizung Optimierung der Aktuellen Anlage	2./3. Quartal 2024
102	Beleuchtung Stadtgebiet	Abschaltmöglichkeiten optischer Beleuchtungen	<b>Prüfung von Abschaltmöglichkeiten</b> erledigt	3. Quartal 2022

103	Katastrophenschutzmaßnahme	Bauteschnische Unterstützung der Katastrophenschutzmaßnahme der Abteilung 2	Klärung nach der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz	ab 4. Quartal 2023
105	Hauptstraße 252	Mängelbehebungen an Fenster, Beleuchtung und Heizung	Aufarbeitung, wie die Bewohner es zeitlich einrichten können	1./2. Quartal 2024
109	Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	Prüfen der Möglichkeiten	3./4. Quartal 2024
110	Churfrankenhalle	Brandschutzkonzept	Umstellung / Wartung Erledigt Brandschutzkonzept ggf. Hochbau	3./4. Quartal 2024
111	Städtische Liegenschaften	Gebäudetechnische Grunddaten-ermittlung	In Bearbeitung	keine genaue Aussage möglich
112	Energiecoaching Plus	Die Ergebnisse wurden in der SR-Sitzung im November 2023 vorgestellt und das Kommunale Energie- management (KEM) in Form einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt.	Daten werden von Klimaschutzmanagerin übernommen. Das KEM wird fortgeschrieben, um die Gebäudedaten auf dem aktuellen Stand zu halten.	<b>erledigt</b>
113	Altes Rathaus	Die Prüfung des Brandschutzkonzeptes liegt vor. Die wiederkehrenden Prüfungen wurden durchgeführt.	Genehmigung des Bauantrages durch LRA. Umsetzen der brandschutztechnischen Anforderungen.	1.-3. Quartal 2024
114	Allgemein	Aufarbeitung von sonstigen kleineren Restarbeiten		
	<b>Strategieforum 2022 durchgehend erforderlich</b>			
200	Umsetzung der Mehrspartenstrategie	siehe Ziffer 33 vorher		3./4. Quartal 2024
201	Umsetzung des technischen Gebäude- management	siehe Ziffer 100 - 111		durchgehend
202	Aufstellung der Bebauungspläne	siehe Ziffer 1 - 16		durchgehend
	<b>Strategieforum 2022 Schwerpunkte bis 2024</b>			
203	Rathaus 2.0	Aufnahme des Bestandes einschl. Infrastruktur	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	2023/24
204	eventl. Brandschutz Rathaus	brandschutztechnische Prüfung des Gebäudes	Erarbeiten von Brandschutzmaßnahmen und Umsetzung	3./4. Quartal 2024

205	Planungsphase Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50	<i>erledigt</i>	2023
206	Planungsphase Feuerwehr + Polizeiinspektion	Variantenprüfung für die Lage des Feuerwehrhauses	Abstimmung der erforderlichen Flächen mit Polizei und Behörden	3./4. Quartal 2024
207	Entscheidung Teilnahme Förderprogramm Freizeitgel. Martinsbrücke	Optimierung der Planungskosten	Besichtigung vorh. Freizeitanlagen	3./4. Quartal 2024
208	Entscheidung über Teilnahme am Förderprogramm Burgbeleuchtung	Burgbeleuchtung wird im Zuge der Sanierung Schlossgasse in diesem Abschnitt erneuert und verbessert	Vorstellung des Konzeptes mit Kostendarstellung im Stadtrat	3./4. Quartal 2024
209	Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes	Ziel: Ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Öffentlicher Verkehr & Individualverkehr)	Ausarbeitung des Parkraumkonzeptes durch die EMB, Vorstellung im 4. Quartal 2023	3./4. Quartal 2024
	<b>Strategieforum 2022 Schwerpunkt 2026</b>			
210	Umsetzung Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50		
211	Umsetzung Feuerwehr + Polizeiinspektion	siehe Ziffer 206		
212	Bahnübergang Schönbornstraße	siehe Ziffer 75		
213	Kläranlage Schippach	siehe Ziffer 79		
	<b>Strategieforum 2022 wieder zu aktivieren</b>			
214	Lenkungsgruppe Städtebauförderung	Auf Wunsch der Mitglieder der Lenkungsgruppe wird diese fortgeführt.	Zu Beginn des 2. Quartals wird eine Sitzung anberaumt.	ab 2. Quartal 2024
215	Thema Stadtökologie	Am 10.04.2024 fand eine erste Informationsveranstaltung zum Thema "Klimaschutz für Miltenberg" statt, in der die verschiedenen Themengebiete erläutert wurden.	Bis November ist ein Klimaschutzkonzept auszuarbeiten, das konkrete Maßnahmen beinhaltet. Diese werden, je nach Umsetzbarkeit priorisiert.	4. Quartal 2023 2024

216	Leerstands- management	Der Lageplan "Leerstand" wurde aktualisiert.	<b>Ende der Vertragslaufzeit</b>	1. Quartal 2024
	<b>Strategieforum 2022 Schwerpunkte nach 2026</b>			
217	Sanierung alte Volksschule	Ausarbeitung Sanierungskonzept, Förderantrag Reg. Ufr.,	Ermittlung des Sanierungsbedarfes, Planung Sanierungsmaßnahme, Förderantrag stellen, Haushaltsmittel einstellen	3./4. Quartal 2024
218	Radwegebrücke über den Main am alten Güterbahnhof nach Miltenberg Nord	Die Wichtigkeit der bereits bestehende Vorplanung wurde in der Stadtratsitzung am 28.07.2022 bestätigt	Im Zuge des REMOSI-Gutachtens die Wichtigkeit der Radbrücke für den Bereich Miltenberg hervorheben. Fördermöglichkeiten erarbeiten	ab 3. Quartal 2022
	<b>Strategieforum 2022 zeitweise ausgesetzt</b>			
218	Revitalisierungs- programm			