



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt / Sachstand	Weiteres Vorgehen	Termine
1	Änderung BPlan „Setzgasse/Unterer Steigeweg“ - Bereich oberhalb Friedhof	erste Beteiligung hat stattgefunden	Vorbereitung der Abwägung und der zweiten Beteiligungsrunde; BA 17.04.23 Auftrag zur Erschließungsplanung (Kanal) vergeben	1. Quartal 2026
2	Änderung BPlan "Bachäcker I"	zweite Beteiligungsrunde ist abgeschlossen (21.04.-25.05.23)	Abwägung zur zweiten Beteiligungs-runde wird vorbereitet; Überarbeitung von Gutachten läuft, dann nochmalige Beteiligung erforderlich	1. Quartal 2026
3	Aufstellung BPlan "Sonnenbergel"	zweite Beteiligungsrunde nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB steht an	Vorbereitung der neuen Planung und Beratung im Gremium; weiteres Gespräch mit LRA zum Immissionsschutz steht an	1. Quartal 2026
4	Änderung BPlan "Mainzer Straße"	Beschluß des Rahmenplanes in der Stadtratsitzung am 24.04.2024; Beschluss zur Konzeptvergabe im Stadtrat am 29.10.25	Konzeptvergabe als städtebauliches Gestaltungsinstrument steht an	1. Quartal 2026
5	Bebauungsplan "Am Reichartshausener Weg" (Wenschkorf)	Beratung des Antrags auf Erweiterung des Bebauungsplanes im Bauausschuss 16.01.23	Kostenermittlung zu Erschließungsmaßnahmen; Gespräch mit Anliegern 12/24; Einzelgespräche 1/25, danach Entscheidung zum Verfahren im Bauausschuss	1. Quartal 2026
6	Änderung BPlan "Im Söhlig"	Änderungsbeschluss im Bauausschuss am 22.03.21	Immissionsgutachten liegt vor; Besprechung zum weiteren Vorgehen mit dem Landratsamt am 06.03.24; ggf. wird eine überarbeitete Planung vorgelegt.	keine Aussage möglich
7	Aufstellung BPlan "Am Ehrenfriedplatz" (Bereich zw. Schönborn-ring und Nik.-Fasel-Straße)	Grundsatzentscheidung des Stadtrates am 26.04.2023, dass hier kein Schulstandort entsteht.	Abwägung und Durchführung der Beteiligung mit der Variante WA wird vorbereitet.	1. Quartal 2026
8	Aufstellung BPlan und Änderung FNP im Bereich Altstadtweg	Beratung zum Antrag auf Erstellung eines BPlanes im Bauausschuss am 17.10.22	Vorbereitung einer weiteren Beratung im Bauausschuss; Kontakt mit Antragsteller kam noch nicht zustande	keine Aussage möglich
9	Aufstellung BPlan "Am Kirchenpfad"	Aufstellungsbeschluss gefasst im Stadtrat am 12.12.19	Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags	keine Aussage möglich
10	Aufstellung BPlan im Bereich zw. Mäuerleinsweg und Eichenbühler Straße	Beratung des Antrags zur Aufstellung eines BPlanes im Bauausschuss steht an	Vorbereitung der Beratung im Bauausschuss	keine Aussage möglich
11	Aufstellung BPlan "Am Alten Bauamt"	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 30.01.19	Vorbereitung der Planung für Billigungsbeschluss	1. Quartal 2026
12	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Photovoltaikanlage in Monbrunn, Teil 2	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 26.11.25	Erstellung Planentwürfe, Ausarbeitung Durchführungsvertrag	1. Quartal 2026
13	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Agri-PV-Freiflächenanlage in Monbrunn	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 26.11.25	Erstellung Planentwürfe, Ausarbeitung Durchführungsvertrag	1. Quartal 2026
14	Aufstellung einer Ergänzungssatzung, Teil Fl.Nr. 382 Gemarkung Wenschkorf	Beratung im Bauausschuss am 16.01.23, grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung des Verfahrens erklärt	Abstimmung mit Landratsamt und Antragstellern; weitere Angaben der Antragsteller werden abgewartet	keine Aussage möglich
15	Änderung Bebauungs-plan "Monbrunner Siedlung"	Einleitung Änderungsverfahren für die Grundstücke Monbrunner Str. 7+7a beschlossen im BA 17.06.24;	Beschluss zur Vorbereitung einer umfangreichen Überarbeitung des BPlanes im Bauausschuss am 13.10.25	1. Quartal 2026

16	Änderung Bebauungs-plan "Fomeläcker-Süd"	Einleitung Änderungsverfahren für die textlichen Festsetzungen (u.a. Dachform/Dachneigung/Dachmaterial/First-richtung) im Bauausschuss am 18.11.24	Erstellen eines Änderungsentwurfes, danach Billigung im Bauausschuss	1. Quartal 2026
17	Änderung Bebauungs-plan "Im Söhlig", Maria-Hilf-Str. 13	Einleitung Änderungsverfahren BA 02.06.25; Billigungsbeschluss zum Änderungsentwurf gefasst im Bauausschuss am 13.10.25	Beteiligungsverfahren 06.11.-10.12.25; Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Bauausschuss am 12.01.26	1. Quartal 2026
18	Erweiterung Bebauungsplan "Verkaufspavillon Mainpier" mit Änderung FNP	Einleitung Änderungsverfahren Stadtrat 25.06.25 Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB vom 01.10.-03.11.25	Abwägung zur Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB im Stadtrat am 26.11.25; zweite Beteiligung nach §§ 3 Abs.2+4 Abs.2 BauGB wird vorbereitet.	1. Quartal 2026
19	Überarbeitung Gestaltungssatzung	beschlossen am 13.09.23 im Stadtrat, in Kraft seit 12.10.23	Eingang des Förderbescheides am 10.08.23, Beauftragung zur Erstellung energ. Rahmenplan erfolgt	4. Quartal 2025
30	Strategieforum: Grundschule / Alternative Nord	Entscheidung Standortfrage	Standortfrage geklärt in SR Sitzung vom 26.04.2023 - erledigt -	
31	Rahmenplanung "Mainzer Straße"	Der Rahmenplan wurden dem Stadtrat in der Sitzung vom 24.04.2024 beschlossen	erledigt	2. Quartal 2024
32	Städtebauliche Potentialanalyse	Vorlage des Abschlussberichtes von InfraPro mit Durchsprache von Ergänzungen	Nacharbeiten des Konzeptes für ausgewählte Bereiche	2. /3. Quartal 2025
33	Mehrspartenstrategie	Die Straßen- und Kanalbewertungen sind abgeschlossen (Ausnahme Altstadt)	Ingenieurverträge für Sanierung Mudweg, Sanierung Graubergstraße, Kanalerneuerungen, Kanalerneuerungen und Kanalrenovierungen geschlossen. Abstimmung im September mit EMB/GMB hinsichtlich der Strategie ab 2026.	3. Quartal 2025
34	Stadtbodenkonzept	Durch Stadtrat beschlossen am 27.11.2024	erledigt / abgeschlossen	
35	Erneuerbare Energien / Freiflächen-Photovoltaikanlagen	erledigt	-	-
36	REMOSI-Konzept	Das REMOSI-Konzept mit Workshop wurde durch die Kooperation am Bayerischen Untermain am 30.09.2022 vorgestellt	Mitarbeit bei der Umsetzung des REMOSI-Konzeptes bei den einzelnen Arbeitsgruppen des bayerischen Untermain	2022-2024
37	Klimaschutzkonzept	Das Klimaschutzkonzept wurde am 26.02.2026 vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzungsphase beginnt unmittelbar. Die Veröffentlichung wird aktuell vorbereitet.	Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen laut Zeitplan.	2023-2025, 1. Quartal 2025
38	Kommunale Wärmeplanung	Die Planungsleistung zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde an die Bayernwerk Netz GmbH vergeben. Der Auftakt erfolgte am 21.02.2025. Derzeit werden die Daten für die Bestands- und Potenzialanalyse erhoben.	Ausarbeitung der Bestands- und Potenzialanalyse durch die Bayernwerk Netz GmbH.	2024-2025

50	Grundschule Miltenberg	Erdarbeiten Heizhaus abgeschlossen, Werkplanung Container-Ausweichquartier, Erstellung Kostenberechnung	Werkplanung Trakt A und Heizhaus	1. Quartal 2026
51	Feuerwehrhaus Miltenberg	erledigt		
52	Feuerwehrhaus Wenschkorf	Bodenplatte hergestellt, Arbeiten an Löschwasserzisterne abgeschlossen	Aufstellung Holzbau ab 01/2026	1. Quartal 2026
53	Freizeitanlage an der Martinsbrücke	Fördermittel wurden beantragt, Bauantrag wird derzeit ausgearbeitet	Planung der Bauarbeiten	1. Quartal 2026
54	Kindertagesstätte/ Familienzentrum Klostergarten	erledigt		
55	Kindergarten Pustebume	erledigt		
56	Sanierung der Burgmauern der Mildenburg	erledigt		
57	Vorplanung Stadtmauernsanierung hinter Kino und Mauersanierung hinter Museum	Sandsteinmauer zwischen Museum und darüberliegendem Garten weist Ausbeulung auf; Stadtmauer oberhalb des Kinos eingestürzt	Sanierungsplanung und Bestandsvermessung, Voruntersuchung	1. Quartal 2026
58	Rückbau Fährweg 41	erledigt		
59	Umbau und Sanierung des Bahnhofs	Die Arbeiten in der Personen- unterführung sind abgeschlossen.	erledigt	
60	Vorplanung Treppensanierung am jüdischen Friedhof	Tragwerksuntersuchung durchgeführt, Realisierung nach Haushaltsmitteln planen	Nach Freigabe der Haushaltsmittel ist ein Planungsbüro zu beauftragen.	2026/2027
61	Bauliche Maßnahmen zur Sirenenenerneuerung	Sirenenumrüstung Teil 1 abgeschlossen	erledigt	
62	Abwicklung Sonderfonds Innenstädte und Städtebauförderung	Die Maßnahme wurde abgeschlossen.	erledigt	
63	ZOB Berliner Platz	Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes zur besseren Nutzung der Andienung des öffentl. Busverkehrs u. Fußgänger /Radfahrer durch das LRA	Zuarbeiten mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Planungen	2026/2027

70	Radweg Schwertfeger Tor - Altstadt-kastell	Eröffnungsfeier Radweg am 24.08.2022 erfolgt Ausführung der Restarbeiten (Retentionsraumausgleich, Vermessung und Mängelbeseitigung)	Schlussrechnungen, Verwendungsnachweise erstellen erledigt	2024
71	Radweg Blindengarten nach Kleinhuebach	Radweg wurde für den Verkehr freigegeben	Restarbeiten in der Mudspitze und bei der Beleuchtung	1. Quartal 2026
72	Ausbau Von-Hauck-Straße	Grundhafte Erneuerung aufgrund der schlechten Infrastruktur (Kanal/Wasser) sowie der Straße. Verlegung von Kanal- und Versorgungsleitungen, wie z.B. Leerrohre für Glasfaser; Anbindung an die vorhandene Straße.	Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 19.12.2022, wie dies geplant war. Ausführung Restarbeiten (Abnahme, Rechnungsaufteilung usw.)	erledigt 2 Quartal 2024
73	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 3)	KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Die Förderzusage wurde Anfang März 2023 vorgelegt. Die Maßnahme wird gefördert.	Die Umrüstung ist für den Teilbereich von Schippach sowie für die Siedlung in Mainbullau, Teilbereich Mil - Nord, Mil - West und Breitendiel erfolgt.	Fertigstellung 3. Quartal 2024
74	Umplanung Bahnübergang an Großheubacher Straße	Verbesserung der Querung für Fußgänger und Radfahrer. Die Planung befindet sich beim Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung.	Die Maßnahme ist für September 2026 gem. der Westfrankenbahn vorgesehen.	3. Quartal 2026
75	Errichtung eines techn. gesich. Bahnübergangs Schönborring/Schirmerstraße	Am "wilden" Bahnübergang soll ein gesich. Bahnübergang für Fußgänger u. Radfahrer geschaffen werden. Ausführung, Entwurfsplanung u. Genehmigungsplanung mit Lärmschutzgutachten und Naturschutz	Die Gutachten werden momentan erstellt. Es muss zusätzlich aufgrund der Umwelterklärung eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt werden. Diese wurde bereits durchgeführt. Die Anliegerinformation wurde bereits teilweise durchgeführt. Ziel ist es, die Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt zu erreichen, Grunderwerb, Förderantrag usw.	2./3. Quartal 2026
76	Umbau Ortseingang Breitendiel mit Lichtsignalanlage an der B469	Im Zuge soll auch die Radverkehrsführung im Bereich der Ortsstraße für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Die Maßnahme wird über das Programm Stadt und Land gefördert. Der Straßenbau durch die Fa. Konrad hat ab dem 20.09.2023 begonnen.	Die Verkehrsfreigabe (Presetremin) zusammen mit dem Staatlichen Bauamt erfolgte am Montag, 1. Juli 2024 um 13:00 Uhr, seitdem ist die Anlage im Betrieb. erledigt	4.Quartal 2024
77	Anbindung Mil Nord (Oswaldstraße) an die Umgehungsstraße Knoten 3	Planfeststellung ist rechtskräftig, Grunderwerb ist erfolgt. Die Ausschreibung ist erfolgt.	Der Knoten 3 wurde am 15.12.2025 in Betrieb genommen. Restarbeiten stehen noch aus.	4.Quartal 2025
78	Löschwasserteich Schippach	Undichtigkeiten am bestehenden Teich. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Der obere Bereich sowie die Leiter, Entnahmerohr muss noch saniert/erneuert werden	Die Sanierung ist abgeschlossen	erledigt
79	Kläranlage Schippach und Berndiel mit Fremdwasser-beseitigung im Ortsteil Schippach	Die gehobene wasserrechtliche Genehmigung ist ausgelaufen und eine Verlängerung ist für die jetzige Anlage nicht möglich. Es liegt eine beschränkte Erlaubnis vor. Es wurde eine Variantenuntersuchung durchgeführt.	Im Stadtrat am 25.10.2023 wurde die weitere Vorgehensweise vorgestellt und festgelegt.	2026-2028
79.1	Verbindungsleitung mit Pumpwerk von Berndiel nach Schippach	Die Verbindungsleitung soll im Zuge der Sanierung der Kreisstraße MIL 19 erfolgen. Diese ist voraussichtlich ab Frühjahr 2025 vorgesehen.	Planung der Verbindungsleitung mit Pumpwerk	2./3. Quartal 2026

80	Glasfaseranbindung Rathaus	Förderantrag wurde gestellt, Zusage erhalten, die Maßnahme wird durch die Telekom durchgeführt	erledigt	
81	Umgestaltung Park- platz Fabrikstraße	Standsicherheit der Mauern durch Fachbüro geprüft, Ausbauchung im Bereich Fabrikstraße sanierungs- bedürftig, muss überprüft werden	Überprüfung Standsicherheit Sandsteinmauer, Anlage von Grünflächen nach Aufnahme der Kosten im Haushalt	3. Quartal 2026
82	Hoch- wasserschutz Main	Es sind noch Restarbeiten durchzuführen. Ein Betriebsplan wurde in 12/25 ohne Schwarzviertel übergeben.	Restarbeiten und Betriebsplan mit der Wasserwirtschaftsbehörde sind final abstimmen (Brückenturm, Notstromversorgung usw.),	2026
83	Hochwasserschutz / Starkregenereignisse	Ergebnisbericht in Bearbeitung	2. Workshop mit den Bürgern soll im März 2026 stattfinden	2026
84	Felssicherungen	Prüfung der vorhandenen Absicherungen mit einem Geologen	je nach Prüfungsergebnis können Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig werden	jährlich
85	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Großheubacher Straße Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Miltenberg nach Großheubach	Nach der Umwidmung der Großheubacher Straße ist die Stadt Mil für die Straße zuständig. Für diese ist eine grundhafte Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte auch ein straßenbegleitender Radweg vorgesehen werden	Planungen des Radweges	2026
86	Erneuerung/Sanierung "Alte Mainbrücke"	Das Staatl. Bauamt überprüft, welche Möglichkeiten der Sanierung (Erneuerung) möglich sind.	Der Stadtrat hat die Anforderungen für die Brücke, wie sie in Zukunft sein sollte in der Stadtratssitzung am 25.10.23 festgelegt, das Staatliche Bauamt wurde informiert.	
87	Löschwasserentnahme- stelle Breitendiel MUD	Im Bereich Radweg /Greinbergstraße wird eine Löschwasserentnahmestelle gebaut, wasserrechtliche Gen. liegt vor	Die Maßnahme ist mit Umbau Ortseingang Breitendiel erfolgt	erledigt 06/2024
88	Umbau Entnahme an Löschwasserzisterne Katzenbuckel	Zu lange Saugleitung im Bestand vorhanden, Umbau für schnelleren und sicheren Zugriff	erledigt	4. Quartal 2025
89	Sanierung Rahmengasse	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Vermessung wurde beauftragt	Grenzwiederherstellung	4. Quartal 2025
100	Städtische Gebäude	Externe Stromerzeuger	Überprüfung externer Stromerzeuger an städtischen Gebäuden Rückmeldung/Zusammenstellung der Firma steht noch aus	,
101	Grundschule Heizung	Heizungsanlage im Bestand getauscht	erledigt	
102	Beleuchtung Stadtgebiet	Abschaltmöglichkeiten optischer Beleuchtungen	Prüfung von Abschaltmöglichkeiten erledigt	3. Quartal 2022
103	Katastrophen- schutzmaßnahme	Bauteschnische Unterstützung der Katastrophenschutzmaßnahme der Abteilung 2	Klärung nach der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz	ab 4. Quartal 2023
105	Hauptstraße 252	Mängelbehebungen an Fenster, Beleuchtung und Heizung	Aufarbeitung, wie die Bewohner es zeitlich einrichten können	1./2. Quartal 2025

109	Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	Prüfen der Möglichkeiten	2./3. Quartal 2026
110	Churfrankenhalle	Brandschutzkonzept	Umstellung / Wartung Erledigt Brandschutzkonzept ggf. Hochbau	1./2. Quartal 2026
111	Städtische Liegenschaften	Gebäudetechnische Grunddaten-ermittlung	In Bearbeitung	keine genaue Aussage möglich
112	Energiecoaching Plus	Die Ergebnisse wurden in der SR-Sitzung im November 2023 vorgestellt und das Kommunale Energie- management (KEM) in Form einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt.	Daten werden von Klimaschutzmanagerin übernommen. Das KEM wird fortgeschrieben, um die Gebäudedaten auf dem aktuellen Stand zu halten.	erledigt
113	Altes Rathaus	Die Prüfung des Brandschutzkonzeptes liegt vor. Die wiederkehrenden Prüfungen wurden durchgeführt. Die Genehmigung durch das LRA liegt vor	Umsetzen der brandschutztechnischen Anforderungen.	1./2. Quartal 2026
114	Allgemein	Aufarbeitung von sonstigen kleineren Restarbeiten		
115	Stadtmauersanierung	Sanierung der Stadtmauer in Abschnitten. Angebote von Vermessungsbüros werden	Förderung beantragen und die Vermessungen beginnen	1./2. Quartal 2026
	Strategieforum 2022 durchgehend erforderlich			
200	Umsetzung der Mehrspartenstrategie	siehe Ziffer 33 vorher		ab 3. Quartal 2025
201	Umsetzung des technischen Gebäude- management	siehe Ziffer 100 - 111		durchgehend
202	Aufstellung der Bebauungspläne	siehe Ziffer 1 - 16		durchgehend
	Strategieforum 2022 Schwerpunkte bis 2024			
203	Rathaus 2.0	Aufnahme des Bestandes einschl. Infrastruktur. Die Machbarkeitsstudie wurde erstellt.	Erstellung eines Sanierungskonzeptes als 2. Schritt	2025/2026
204	eventl. Brandschutz Rathaus	brandschutztechnische Prüfung des Gebäudes	Erarbeiten von Brandschutzmaßnahmen und Umsetzung	1./2. Quartal 2026

205	Planungsphase Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50	<i>erledigt</i>	2023
206	Planungsphase Feuerwehr + Polizeiinspektion	Variantenprüfung für die Lage des Feuerwehrhauses. Absage des Standortes durch die Polizei.	Abstimmung der erforderlichen Flächen.	2./3. Quartal 2026
207	Entscheidung Teilnahme Förderprogramm Freizeitgel. Martinsbrücke	Förderantrag LEADER gestellt.	Entscheidung abwarten.	2. Quartal 2025
208	Entscheidung über Teilnahme am Förderprogramm Burgbeleuchtung	Burgbeleuchtung wird im Zuge der Sanierung Schlossgasse in diesem Abschnitt erneuert und verbessert	Vorstellung des Konzeptes mit Kostendarstellung im Stadtrat	2026
209	Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes	Ziel: Ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Öffentlicher Verkehr & Individualverkehr)	Ausarbeitung des Parkraumkonzeptes durch die EMB, Vorstellung im 4. Quartal 2023	3./4. Quartal 2026
	Strategieforum 2022 Schwerpunkt 2026			
210	Umsetzung Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50		
211	Umsetzung Feuerwehr + Polizeiinspektion	siehe Ziffer 206		
212	Bahnübergang Schönbornstraße	siehe Ziffer 75		
213	Kläranlage Schippach	siehe Ziffer 79		
	Strategieforum 2022 wieder zu aktivieren			
214	Lenkungsgruppe Städtebauförderung	Auf Wunsch der Mitglieder der Lenkungsgruppe wird diese fortgeführt.	Eine Sitzung ist anzuberaumen.	2. Quartal 2026
215	Thema Stadtökologie	Am 10.04.2024 fand eine erste Informationsveranstaltung zum Thema "Klimaschutz für Miltenberg" statt, in der die verschiedenen Themengebiete erläutert wurden.	Bis November ist ein Klimaschutzkonzept auszuarbeiten, das konkrete Maßnahmen beinhaltet. Diese werden, je nach Umsetzbarkeit priorisiert.	4. Quartal 2023 2024
216	Leerstands- management	Der Lageplan "Leerstand" wurde aktualisiert.	2-jährliche Überprüfung und Korrektur des Lageplans "Leerstand".	2026

	Strategieforum 2022 Schwerpunkte nach 2026			
217	Sanierung alte Volksschule	Ausarbeitung Sanierungskonzept, Förderantrag Reg. Ufr.,	Ermittlung des Sanierungsbedarfes, Planung Sanierungsmaßnahme, Förderantrag stellen, Haushaltsmittel einstellen	2026
218	Radwegebrücke über den Main am alten Güterbahnhof nach Miltenberg Nord	Die Wichtigkeit der bereits bestehende Vorplanung wurde in der Stadtratsitzung am 28.07.2022 bestätigt	Im Zuge des REMOSI-Gutachtens die Wichtigkeit der Radbrücke für den Bereich Miltenberg hervorheben. Fördermöglichkeiten erarbeiten	ab 3. Quartal 2022
	Strategieforum 2022 zeitweise ausgesetzt			
218	Revitalisierungs- programm	abgeschlossen / Fördermittel erschöpft		