



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt / Sachstand	Weiteres Vorgehen	Termine
1	Änderung BPlan „Setzgasse/Unterer Steigeweg“ - Bereich oberhalb Friedhof	erste Beteiligung hat stattgefunden	Abwägung und Durchführung der zweiten Beteiligungsrunde derzeit in Vorbereitung	4. Quartal 2026
2	Änderung BPlan "Bachäcker I"	zweite Beteiligungsrunde ist abgeschlossen (21.04.-25.05.23)	Abwägung zur zweiten Beteiligungsrunde wird vorbereitet; Überarbeitung von Gutachten läuft, dann nochmalige Beteiligung erforderlich	4. Quartal 2026
3	Aufstellung BPlan "Sonnenbergel"	zweite Beteiligungsrunde nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB steht an	Vorbereitung der neuen Planung und Beratung im Gremium; weiteres Gespräch mit LRA zum Immissionsschutz steht an	4. Quartal 2026
4	Änderung BPlan "Mainzer Straße"	Beschluß des Rahmenplanes in der Stadtratsitzung am 24.04.2024; Beschluss zur Konzeptvergabe im Stadtrat am 29.10.25	Konzeptvergabe als städtebauliches Gestaltungsinstrument steht an	3. Quartal 2026
5	Bebauungsplan "Am Reichartshausener Weg" (Wensdorf)	Beratung des Antrags auf Erweiterung des Bebauungsplanes im Bauausschuss 16.01.23	Kostenermittlung zu Erschließungsmaßnahmen; Gespräch mit Anliegern 12/24; Einzelgespräche 1/25, danach Entscheidung zum Verfahren im Bauausschuss	keine Aussage möglich
6	Änderung BPlan "Im Söhlig"	Änderungsbeschluss im Bauausschuss am 22.03.21	Immissionsgutachten liegt vor; Besprechung zum weiteren Vorgehen mit dem Landratsamt am 06.03.24; ggf. wird eine überarbeitete Planung vorgelegt.	keine Aussage möglich
7	Aufstellung BPlan "Am Ehrenfriedplatz" (Bereich zw. Schönborn-ring und Nik.-Fasel-Straße)	Grundsatzentscheidung des Stadtrates am 26.04.2023, dass hier kein Schulstandort entsteht.	Abwägung und Durchführung der Beteiligung mit der Variante WA wird vorbereitet.	4. Quartal 2026
8	Aufstellung BPlan und Änderung FNP im Bereich Altstadtweg	Beratung zum Antrag auf Erstellung eines BPlanes im Bauausschuss am 17.10.22	Vorbereitung einer weiteren Beratung im Bauausschuss; Kontakt mit Antragsteller kam noch nicht zustande	keine Aussage möglich
9	Aufstellung BPlan "Am Kirchenpfad"	Aufstellungsbeschluss gefasst im Stadtrat am 12.12.19	Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags	keine Aussage möglich
10	Aufstellung BPlan im Bereich zw. Mäuerleinsweg und Eichenbühler Straße	Beratung des Antrags zur Aufstellung eines BPlanes im Bauausschuss steht an	Vorbereitung der Beratung im Bauausschuss	keine Aussage möglich
11	Aufstellung BPlan "Am Alten Bauamt"	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 30.01.19	Vorbereitung der Planung für Billigungsbeschluss	keine Aussage möglich
12	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Photovoltaikanlage in Monbrunn, Teil 2	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 26.11.25; Billigungsbeschluss zu den Planentwürfen im Stadtrat am 28.01.26	Vorlage der überarbeiteten Planentwürfe durch beauftragtes Büro steht noch aus, Abstimmung Durchführungsvertrag läuft	1. Quartal 2027
13	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Agri-PV-Freiflächenanlage in Monbrunn	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 26.11.25	Erstellung Planentwürfe, Ausarbeitung Durchführungsvertrag	1. Quartal 2027
14	Aufstellung einer Ergänzungssatzung, Teil Fl.Nr. 382 Gemarkung Wensdorf	Beratung im Bauausschuss am 16.01.23, grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung des Verfahrens erklärt	Abstimmung mit Landratsamt und Antragstellern; weitere Angaben der Antragsteller werden abgewartet	keine Aussage möglich
15	Änderung Bebauungs-plan "Monbrunner Siedlung"	Einleitung Änderungsverfahren für die Grundstücke Monbrunner Str. 7+7a beschlossen im BA 17.06.24;	Beschluss zur Vorbereitung einer umfangreichen Überarbeitung des BPlanes im Bauausschuss am 13.10.25	ab 3. Quartal 2026

16	Änderung Bebauungs-plan "Fomeläcker-Süd"	Einleitung Änderungsverfahren für die textlichen Festsetzungen (u.a. Dachform/Dachneigung/Dachmaterial/First-richtung) im Bauausschuss am 18.11.24	Erstellen eines Änderungsentwurfes, danach Billigung im Bauausschuss	1. Quartal 2027
17	Änderung Bebauungs-plan "Im Söhlig", Maria-Hilf-Str. 13	erledigt; rechtskräftig am 29.01.26		
18	Erweiterung Bebauungsplan "Verkaufspavillon Mainpier" mit Änderung FNP	Einleitung Änderungsverfahren Stadtrat 25.06.25 Beteiligung nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB vom 02.02.-09.03.25	Abwägung der Stellungnahmen zur Beteiligung + Feststellungsbeschluss FNP und Satzungsbeschluss BPlan-Änderung im Stadtrat am 29.04.26	erledigt
19	Überarbeitung Gestaltungssatzung	erledigt		
30	Strategieforum: Grundschule / Alternative Nord	erledigt		
31	Rahmenplanung "Mainzer Straße"	Der Rahmenplan wurden dem Stadtrat in der Sitzung vom 24.04.2024 beschlossen	erledigt	2. Quartal 2024
32	Städtebauliche Potentialanalyse	Vorlage des Abschlussberichtes von InfraPro mit Durchsprache von Ergänzungen	Nacharbeiten des Konzeptes für ausgewählte Bereiche	1. /2. Quartal 2027
33	Mehrspartenstrategie	Die Straßen- und Kanalbewertungen sind abgeschlossen (Ausnahme Altstadt)	Vorplanung Mudweg und Graubergstraße Kanalsanierungsmaßnahmen (Bau in offener und geschlossener Bauweise)	ab 1. Quartal 2026 ab 2. Quartal 2026
34	Stadtbodenkonzept	erledigt		
35	Erneuerbare Energien / Freiflächen-Photovoltaikanlagen	erledigt	-	-
36	REMOSI-Konzept	Das REMOSI-Konzept mit Workshop wurde durch die Kooperation am Bayerischen Untermain am 30.09.2022 vorgestellt	Mitarbeit bei der Umsetzung des REMOSI-Konzeptes bei den einzelnen Arbeitsgruppen des bayerischen Untermain	2022-2024
37	Klimaschutzkonzept	Das Klimaschutzkonzept wurde am 26.02.2026 vom Stadtrat beschlossen, die Umsetzungsphase beginnt unmittelbar. Die Veröffentlichung wird aktuell vorbereitet.	Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen laut Zeitplan.	2023-2025, Umsetzung ab 1. Quartal 2025
38	Kommunale Wärmeplanung	Der kommunalen Wärmeplanung wurde in der Märzsession 2026 im Stadtrat zugestimmt. Diese kann auf der Homepage der Stadt eingesehen werden.	erledigt	2024-2026
50	Grundschule Miltenberg	Containeranlage fertiggestellt, Abbrucharbeiten Trakt A abgeschlossen, Ausführungsplanung Heizhaus und Trakt A	Beginn Rohbauarbeiten Heizhaus, Trakt A und Kreativinsel	4. Quartal 2026
51	Feuerwehrhaus Miltenberg	erledigt		
52	Feuerwehrhaus Wenshdorf	erledigt		

53	Freizeitanlage an der Martinsbrücke	Fördermittel wurden beantragt und genehmigt, das Wasserrechtsverfahren ist positiv abgeschlossen	Vorbereiten der Bauausschreibung	3. Quartal 2026
54	Kindertagesstätte/ Familienzentrum Klostergarten	erledigt		
55	Kindergarten Pustoblume	erledigt		
56	Sanierung der Burg- mauern der Mildenburg	erledigt		
57	Vorplanung Stadtmauernsanierung hinter Kino und Mauersanierung hinter Museum	Sandsteinmauer zwischen Museum und darüberliegendem Garten weist Ausbeulung auf; Stadtmauer oberhalb des Kinos eingestürzt	Sanierungsplanung und Bestandsvermessung, Voruntersuchung	ab 1. Quartal 2026
58	Rückbau Fährweg 41	erledigt		
59	Umbau und Sanierung des Bahnhofs	erledigt		
60	Vorplanung Treppensanierung am jüdischen Friedhof	Tragwerksuntersuchung durchgeführt, Realisierung nach Haushaltsmitteln planen	Nach Freigabe der Haushaltsmittel ist ein Planungsbüro zu beauftragen.	2026/2027
61	Bauliche Maßnahmen zur Sirenenerneuerung	Sirenenrüstung Teil 1 abgeschlossen	erledigt	
62	Abwicklung Sonderfonds Innenstädte und Städtebauförderung	erledigt		
63	ZOB Berliner Platz	Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes zur besseren Nutzung der Andienung des öffentl. Busverkehrs u. Fußgänger /Radfahrer durch das LRA	Zuarbeiten mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Planungen	2027/2028
70	Radweg Schwertfeger Tor - Altstadt-kastell	Eröffnungsfeier Radweg am 24.08.2022 erfolgt	Verwendungsnachweis erstellen	3. Quartal 2026
71	Radweg Blindengarten nach Kleinhäubach	Die Straßenbauarbeiten wurden am 07.2025 fertiggestellt und der Radweg wurde für den Verkehr freigegeben. Die bedarfsabhängige Beleuchtung wurde am 27.11.2025 in Betrieb genommen	Abrechnung und Verwendungsnachweis erstellen	3/4. Quartal 2026
72	Ausbau Von-Hauck-Straße	Grundhafte Erneuerung aufgrund der schlechten Infrastruktur (Kanal/Wasser) sowie der Straße. Verlegung von Kanal- und Versorgungsleitungen, wie z.B. Leerrohre für Glasfaser; Anbindung an die vorhandene Straße.	Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 19.12.2022, wie dies geplant war.	erledigt
73	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 3)	KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Die Förderzusage wurde Anfang März 2023 vorgelegt. Die Maßnahme wird gefördert.	Die Umrüstung ist für den Teilbereich von Schippach sowie für die Siedlung in Mainbullau, Teilbereich Mil - Nord, Mil - West und Breitendiel erfolgt. Die Fördermittel wurden abgerufen.	erledigt

74	Umplanung Bahn- übergang an Groß- heubacher Straße	Verbesserung der Querung für Fußgänger und Radfahrer. Die Planung wurden durch Eisenbahnbundesamt genehmigt.	Verschiebung der Baumaßnahme auf voraussichtlich 2027 gem. Mitteilung vom 14.07.2026 von Herrn Bachmann von der Westfrankenbahn. Die Maßnahme war für September 2026 gem. der Westfrankenbahn vorgesehen.	2027
75	Errichtung eines techn. gesich. Bahnübergangs Schönbornring/ Schirmerstraße	Am "wilden" Bahnübergang soll ein gesich. Bahnübergang für Fußgänger u. Radfahrer geschaffen werden. Ausführung, Entwurfsplanung u. Genehmigungplanung mit Lärmschutzgutachten und Naturschutz	Die Gutachten werden momentan erstellt. Es muss zusätzlich aufgrund der Umwelterklärung eine artenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt werden. Diese wurde bereits durchgeführt. Die Anliegerinformation wurde bereits teilweise durchgeführt. Ziel ist es, die Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt zu erreichen, Grunderwerb, Förderantrag usw.	3./4. Quartal 2026
76	Umbau Ortseingang Breitendiel mit Licht- signalanlage an der B469	Im Zuge soll auch die Radverkehrsführung im Bereich der Ortsstraße für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Die Maßnahme wird über das Programm Stadt und Land gefördert.	Die Verkehrsfreigabe (Pressetremmin) zusammen mit dem Staatlichen Bauamt erfolgte am Montag, 1. Juli 2024 , seitdem ist die Anlage im Betrieb. Abrechnung, Verwendungsnachweis	erledigt 3./4. Quartal 2026
77	Anbindung Mil Nord (Oswaldstraße) an die Umgehungsstraße Knoten 3	Planfeststellung ist rechtskräftig, Grunderwerb ist erfolgt. Die Ausschreibung ist erfolgt.	Der Knoten 3 wurde am 15.12.2025 in Betrieb genommen. Restarbeiten stehen noch aus sowie die Abrechnung und Erschließungsbeiträge.	
78	Löschwasserteich Schippach	Undichtigkeiten am bestehenden Teich. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Der obere Bereich sowie die Leiter, Entnahmerohr muss noch saniert/erneuert werden	Die Sanierung ist abgeschlossen	erledigt
79	Kläranlage Schippach und Berndiel mit Fremdwasser-beseitigung im Ortsteil Schippach	Die gehobene wasserrechtliche Genehmigung ist ausgelaufen und eine Verlängerung ist für die jetzige Anlage nicht möglich. Es liegt eine beschränkte Erlaubnis vor. Es wurde eine Variantenuntersuchung durchgeführt.	Im Stadtrat am 25.10.2023 wurde die weitere Vorgehensweise vorgestellt und festgelegt.	2026-2028
79.1	Verbindungsleitung mit Pumpwerk von Berndiel nach Schippach	Die Verbindungsleitung soll im Zuge der Sanierung der Kreisstraße MIL 19 erfolgen. Diese ist voraussichtlich ab 2027 vorgesehen.	Planung der Verbindungsleitung mit Pumpwerk	2027
80	Glasfaseranbindung Rathaus	Förderantrag wurde gestellt, Zusage erhalten, die Maßnahme wird durch die Telekom durchgeführt	erledigt	
81	Umgestaltung Park- platz Fabrikstraße	Standssicherheit der Mauern durch Fachbüro geprüft, Ausbauchung im Bereich Fabrikstraße sanierungs- bedürftig, muss überprüft werden	Überprüfung Standssicherheit Sandsteinmauer, Anlage von Grünflächen nach Aufnahme der Kosten im Haushalt	4. Quartal 2026
82	Hoch- wasserschutz Main	Es sind noch Restarbeiten durchzuführen. Ein Betriebsplan wurde in 12/25 ohne Schwarzviertel übergeben.	Restarbeiten und Betriebsplan mit der Wasserwirtschaftsbehörde sind final abstimmen (Brückenturm, Notstromversorgung usw.),	2026
83	Hochwasserschutz / Starkregenereignisse	Ergebnisbericht in Bearbeitung	2. Workshop mit den Bürgern soll im April 2026 stattfinden	2026
84	Felssicherungen	Prüfung der vorhandenen Absicherungen mit einem Geologen	je nach Prüfungsergebnis können Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig werden; Im Bereich Steinbruch 2 Maßn. an Schutzzäunen durchführen	jährlich erledigt
85	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Großheubacher Straße Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Miltenberg nach Großheubach	Nach der Umwidmung der Großheubacher Straße ist die Stadt Mil für die Straße zuständig. Für diese ist eine grundhafte Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte auch ein straßenbegleitender Radweg vorgesehen werden	Planungen des Radweges Ausführung	2026/2027 nach der Erneuerung des Bahnüberges 2027- 2029

86	Erneuerung/Sanierung "Alte Mainbrücke"	Das Staatl. Bauamt überprüft, welche Möglichkeiten der Sanierung (Erneuerung) möglich sind.	Der Stadtrat hat die Anforderungen für die Brücke, wie sie in Zukunft sein sollte in der Stadtratssitzung am 25.10.23 festgelegt, das Staatliche Bauamt wurde informiert.	
87	Löschwasserentnahmestelle Breitendiel MUD	Im Bereich Radweg /Greinbergstraße wird eine Löschwasserentnahmestelle gebaut, wasserrechtliche Gen. liegt vor	Die Maßnahme ist mit Umbau Ortseingang Breitendiel erfolgt	erledigt 06/2024
88	Umbau Entnahme an Löschwasserzisterne Katzenbuckel	Zu lange Saugleitung im Bestand vorhanden, Umbau für schnelleren und sicheren Zugriff	erledigt	4. Quartal 2025
89	Sanierung Rahmengasse	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Vermessung wurde beauftragt	erledigt	4. Quartal 2025
100	Städtische Gebäude	Externe Stromerzeuger	Überprüfung externer Stromerzeuger an städtischen Gebäuden Rückmeldung/Zusammenstellung der Firma steht noch aus	,
101	Grundschule Heizung	Heizungsanlage im Bestand getauscht	erledigt	
102	Beleuchtung Stadtgebiet	Abschaltmöglichkeiten optischer Beleuchtungen	Prüfung von Abschaltmöglichkeiten erledigt	3. Quartal 2022
103	Katastrophenschutzmaßnahme	Bauteschnische Unterstützung der Katastrophenschutzmaßnahme der Abteilung 2	Klärung nach der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz	ab 4. Quartal 2023
109	Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	Prüfen der Möglichkeiten	2./3. Quartal 2026
110	Churfrankenhalle	Brandschutzkonzept	Umstellung / Wartung Erledigt Brandschutzkonzept ggf. Hochbau	3./4. Quartal 2026
112	Energiecoaching Plus	Die Ergebnisse wurden in der SR-Sitzung im November 2023 vorgestellt und das Kommunale Energie- management (KEM) in Form einer Excel-Datei zur Verfügung gestellt.	Daten werden von Klimaschutzmanagerin übernommen. Das KEM wird fortgeschrieben, um die Gebäudedaten auf dem aktuellen Stand zu halten.	erledigt
113	Altes Rathaus	Die Prüfung des Brandschutzkonzeptes liegt vor. Die wiederkehrenden Prüfungen wurden durchgeführt. Die Genehmigung durch das LRA liegt vor	Umsetzen der brandschutztechnischen Anforderungen.	3./4. Quartal 2026
114	Allgemein	Aufarbeitung von sonstigen kleineren Restarbeiten		
115	Stadtmauersanierung	Sanierung der Stadtmauer in Abschnitten. Angebote von Vermessungsbüros werden eingeholt für die Vorplanung.	Förderung beantragen und die Vormessungen beginnen	ab 1./2. Quartal 2026
116	Mühlrainweg	Wegeverlegung Aufgrund keiner ausreichenden Böschungsstandsicherheit wurde eine Wegeverlegung durchgeführt. erforderlicher Grunderwerb	erledigt Die Asphaltarbeiten erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.	

117	Erneuerung Bereich Benzstraße / Siemensstraße / Oswaldstraße	Im Zuge des Knoten 3 wurde in diesem Bereich die Rinne zurückgebaut und die Gehwege und Straße angepasst. Straßenbauarbeiten zum 14.12.2025 fertiggestellt.	Abrechnung	3./4. Quartal 2026
118	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 4)	KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Zusammenstellen der Unterlagen für den Stadtrat und den Förderantrag	Die Umrüstung Teilbereich Mil - Nord, Monbrunn usw.	4. Quartal 2026
119	Wolfram von Eschenbach Straße und Thorwengert	Im Zuge der Grundschulerneuerung sind Maßnahmen wie Kanalumlegung im Bereich Turnhalle sowie Bushaltestellen entlang der Straße notwendig.	Konzepterstellung	erfolgt
120	Glasfaserausbau Teilbereich MIL-Nord u. Altstadt	Die Telekom Deutschland GmbH führt für einen Teilbereich Glasfaserausbau aus.	Die Arbeiten haben ab dem 25.06.2026 in Miltenberg Nord begonnen.	2026/2027
121	Erdverkabelung Monbrunn	Im Stadtteil Monbrunn erfolgt die Stromversorgung noch teilweise über Stromleitungen (Freileitungen) über Masten und Dachständer. Für die Maßnahme werden auch zwei neue Trafostationen notwendig. In Teilbereichen werden vorsorglich für einen evtl. späteren Glasfaserausbau Leerrohre durch die Stadt Miltenberg mitverlegt.	Ausführung der Arbeiten	1.-3. Quartal 2026
	Strategieforum 2022 durchgehend erforderlich			
200	Umsetzung der Mehrspartenstrategie	siehe Ziffer 33 vorher		ab 3. Quartal 2025
201	Umsetzung des technischen Gebäudemanagement	siehe Ziffer 100 - 111		durchgehend
202	Aufstellung der Bebauungspläne	siehe Ziffer 1 - 16		durchgehend
	Strategieforum 2022 Schwerpunkte bis 2024			
203	Rathaus 2.0	Aufnahme des Bestandes einschl. Infrastruktur. Die Machbarkeitsstudie wurde erstellt.	Erstellung eines Sanierungskonzeptes als 2. Schritt	ab 3. Quartal 2026
204	eventl. Brandschutz Rathaus	brandschutztechnische Prüfung des Gebäudes	Erarbeiten von Brandschutzmaßnahmen und Umsetzung	ab 3. Quartal 2026
205	Planungsphase Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50	erledigt	2023
206	Planungsphase Feuerwehr + Polizeiinspektion	Variantenprüfung für die Lage des Feuerwehrhauses. Absage des Standortes durch die Polizei.	Abstimmung der erforderlichen Flächen der Feuerwehr.	2./3. Quartal 2027
207	Entscheidung Teilnahme Förderprogramm Freizeitgel. Martinsbrücke	Förderantrag LEADER gestellt.	Zuwendungsbescheid LEADER eingegangen am 19.01.2026	erledigt
208	Entscheidung über Teilnahme am Förderprogramm Burgbeleuchtung	Burgbeleuchtung wird im Zuge der Sanierung Schlossgasse in diesem Abschnitt erneuert und verbessert	Vorstellung des Konzeptes mit Kostendarstellung im Stadtrat	2026

209	Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes	Ziel: Ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Öffentlicher Verkehr & Individualverkehr)	Ausarbeitung des Parkraumkonzeptes durch die EMB, Vorstellung im 4. Quartal 2023	3./4. Quartal 2027
	Strategieforum 2022 Schwerpunkt 2026			
210	Umsetzung Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50		
211	Umsetzung Feuerwehr + Polizeiinspektion	siehe Ziffer 206		
212	Bahnübergang Schönbornstraße	siehe Ziffer 75		
213	Kläranlage Schippach	siehe Ziffer 79		
	Strategieforum 2022 wieder zu aktivieren			
214	Lenkungsgruppe Städtebauförderung	Auf Wunsch der Mitglieder der Lenkungsgruppe wird diese fortgeführt.	Eine Sitzung ist anzuberaumen.	4 Quartal 2026
215	Thema Stadtökologie	Am 10.04.2024 fand eine erste Informationsveranstaltung zum Thema "Klimaschutz für Miltenberg" statt, in der die verschiedenen Themengebiete erläutert wurden.	Bis November ist ein Klimaschutzkonzept auszuarbeiten, das konkrete Maßnahmen beinhaltet. Diese werden, je nach Umsetzbarkeit priorisiert.	erledigt
216	Leerstands- management	Der Lageplan "Leerstand" wurde aktualisiert.	2-jährliche Überprüfung und Korrektur des Lageplans "Leerstand".	2026/2027
	Strategieforum 2022 Schwerpunkte nach 2026			
217	Sanierung alte Volksschule	Ausarbeitung Sanierungskonzept, Förderantrag Reg. Ufr.,	Ermittlung des Sanierungsbedarfes, Planung Sanierungsmaßnahme, Förderantrag stellen, Haushaltsmittel einstellen	2028
218	Radwegebrücke über den Main am alten Güterbahnhof nach Miltenberg Nord	Die Wichtigkeit der bereits bestehende Vorplanung wurde in der Stadtratsitzung am 28.07.2022 bestätigt	Im Zuge des REMOSI-Gutachtens die Wichtigkeit der Radbrücke für den Bereich Miltenberg hervorheben. Fördermöglichkeiten erarbeiten	ab 3. Quartal 2022
	Strategieforum 2022 zeitweise ausgesetzt			
218	Revitalisierungsprogramm	abgeschlossen / Fördermittel erschöpft		