



Lfd. Nr.	Thema	Sachverhalt / Sachstand	Weiteres Vorgehen	Termine
1	Änderung BPlan „Setzgasse/Unterer Steigeweg“ - Bereich oberhalb Friedhof	erste Beteiligung hat stattgefunden	Vorbereitung der Abwägung und der zweiten Beteiligungsrunde; BA 17.04.23 Auftrag zur Erschließungsplanung (Kanal) vergeben	1./2. Quartal 2024
2	Änderung BPlan "Bachäcker I"	zweite Beteiligungsrunde ist abgeschlossen; Beurteilung der eingegangenen Stellungnahmen durch das beauftragte Rechtsanwaltsbüro läuft	zweite Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB vom 21.04.-25.05.23; erneute Auslegung nach Abstimmung mit Rechtsanwaltsbüro erforderlich	4. Quartal 2023
3	Aufstellung BPlan "Sonnenbergel"	zweite Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB steht an	Vorbereitung der neuen Planung und Beratung im Gremium; Vorgespräch mit LRA steht an	4. Quartal 2023
4	Änderung BPlan "Gartenstraße/Jahnstraße"	Ausarbeitung der Planunterlagen für Beteiligung nach § 13a BauGB läuft	Vorstellung Planentwurf im Bauausschuss und Billigungsbeschluss - die Ausarbeitung der Unterlagen läuft noch	4. Quartal 2023
5	Änderung BPlan "Mainzer Straße"	Bekanntgabe der Ergebnisse der Bürger-Onlinebefragung zur städtebaulichen Entwicklung der Mainzer Straße im Stadtrat am 25.01.23. Bürgerplanungswerkstatt am 11.02.2023	Erarbeiten eines Rahmenplanes mit Vorstellung in weiteren Bürgergremien und im Stadtratsitzungen	4. Quartal 2023
6	Bebauungsplan "Im Bruch"	Grundsatzentscheidung Stadtrat 21.09.22 - Gewerbegebiet bleibt	erledigt	
7	Aufstellung BPlan "Östlich der Großheubacher Straße"	erste Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB vom 15.11.-15.12.22	Vorbereitung der Abwägung zur ersten Beteiligung zur Bauleitplanung läuft, Details sind noch zu klären; Verfahren Umgemarkung läuft	4. Quartal 2023
8	Aufstellung BPlan "Verkaufspavillon Mainpier" mit Änderung FNP	FNP-Genehmigung vom 06.09.23 liegt seit 11.09.23 vor	FNP wird zeitnah bekanntgemacht und dadurch wirksam; anschließend Rechtskraft BPlan durch Bekanntmachung	3./4. Quartal 2023
9	Bebauungsplan "Am Reichartshausener Weg" (Wenschof)	Beratung des Antrags auf Erweiterung des Bebauungsplanes im Bauausschuss 16.01.23, Abstimmung mit dem Eigentümer am Ortstermin 16.03.23	Abstimmung der Planung der Variante I mit dem LRA	4. Quartal 2023
10	Änderung BPlan "Im Söhlig"	Änderungsbeschluss im Bauausschuss am 22.03.21	Beauftragung des Immissionsgutachtens ist am 04.04.23 erfolgt; Gutachten liegt noch nicht vor	1./2. Quartal 2024
11	Aufstellung BPlan "Bereich zw. Schönbornring und Nik.-Fasel-Straße"	Grundsatzentscheidung des Stadtrates am 26.04.2023, dass hier kein Schulstandort entsteht.	Abwägung und Durchführung der Beteiligung der Variante WA	4. Quartal 2023
12	Aufstellung BPlan und Änderung FNP im Bereich Altstadtweg	Beratung zum Antrag auf Erstellung eines BPlanes im Bauausschuss am 17.10.22	Vorbereitung einer weiteren Beratung im Bauausschuss; Kontakt mit Antragsteller kam noch nicht zustande	keine Aussage möglich
13	Aufstellung BPlan "Am Kirchenpfad"	Aufstellungsbeschluss gefasst im Stadtrat am 12.12.19	Vorbereitung eines städtebaulichen Vertrags	keine Aussage möglich
14	Aufstellung BPlan im Bereiche zw. Mäuerleinsweg und Eichenbühler Straße	Beratung des Antrags zur Aufstellung eines BPlanes im Bauausschuss steht an	Vorbereitung der Beratung im Bauausschuss	1./2.Quartal 2024
15	Änderung BPlan "Setzgasse / Unterer Steigeweg" (Bereich ehem. BayWA)	Vorstellung der überarbeiteten Planung und Billigungsbeschluss im Stadtrat am 13.09.23	Vorbereitung Beteiligung (ggf. 27.09.-27.10.23) und Vorbereitung städtebaulicher Vertrag, Details werden noch geklärt	4. Quartal 2023

16	Aufstellung BPlan "Am Alten Bauamt"	Aufstellungsbeschluss im Stadtrat am 30.01.19	Vorbereitung der Planung für Billigungsbeschluss	1./2. Quartal 2024
17	Umgang mit Freiflächen-photovoltaikanlagen	Beschluss zur Aufstellung eines Kriterienkatalogs Stadtrat 26.10.22; Besprechung dazu am 02.12.22 im Rahmen eines Arbeitskreises	Beschluss des Kriterienkatalogs im Stadtrat ist am 15.02.23 erfolgt	erledigt
18	Aufstellung BPlan und Änderung FNP für Photovoltaikanlage in Monbrunn	Stadtrat 26.07.23: grundsätzliche Bereitschaft signalisiert; Vorbereitung Vorhaben- und Erschließungsplan + Durchführungsvertrag	Vorbereitung der Verträge läuft; wenn möglich, Beratung im Stadtrat am 25.10.23	4. Quartal 2023
19	Aufstellung einer Ergänzungssatzung, Teil Fl.Nr. 382 Gemarkung Wensdorf	Beratung im Bauausschuss am 16.01.23, grundsätzliche Bereitschaft zur Durchführung des Verfahrens erklärt	Abstimmung mit Landratsamt und Antragstellern; weitere Angaben der Antragsteller werden abgewartet	4. Quartal 2023
20	Überarbeitung Gestaltungssatzung	Beratung des Änderungsentwurfes am 13.09.23 im Stadtrat	Eingang des Förderbescheides am 10.08.23, Beauftragung zur Erstellung energ. Rahmenplan erfolgt	4. Quartal 2023
30	Strategieforum: Grundschule / Alternative Nord	Entscheidung Standortfrage	Standortfrage geklärt in SR Sitzung vom 26.04.2023 - erledigt -	
31	Rahmenplanung "Mainzer Straße"	Ergebnisse aus Bürgerbeteiligung werden zu einer Rahmenplanung "Mainzer Straße" ausgearbeitet.	Abstimmung der Entwürfe im Stadtrat sowie weiteren Bürgerversammlungen	4. Quartal 2023 1. Quartal 2024
32	Städtebauliche Potentialanalyse	Vorlage des Abschlussberichtes von InfraPro mit Durchsprache von Ergänzungen	Nacharbeiten des Konzeptes für ausgewählte Bereiche	4. Quartal 2023
33	Mehrspartenstrategie	Es fand eine Begehung und Neu- bewertung der Pflasterstraßen statt. Teilbereiche des Stadtgebietes werden erneut befahren. Die Änderungen werden dann in die Straßenbewertung eingearbeitet.	Nach Korrektur der Straßenbefahrung, Auswerten der Kanaldaten und Ausarbeiten der Mehrspartenstrategie durch das Ing.büro Golükes.	4. Quartal 2023
34	Stadtbodenkonzept	Erstellen des Stadtbodenkonzeptes durch Stadtplaner	Organisation Bürgerbeteiligung im Herbst 2023	4. Quartal 2023
35	Erneuerbare Energien / Freiflächen-Photovoltaikanlagen	erledigt	-	-
36	REMOSI-Konzept	Das REMOSI-Konzept mit Workshop wurde durch die Kooperation am Bayerischen Untermain am 30.09.2022 vorgestellt	Mitarbeit bei der Umsetzung des REMOSI-Konzeptes bei den einzelnen Arbeitsgruppen des bayerischen Untermain	2022-2024
50	Grundschule Miltenberg (Neubau, Sanierung, Brandschutz im Bestand)	Standort festgelegt, Brandschutztechnische Bestandsertüchtigung als Sofortmaßnahme notwendig	Angeboteinholung Fluchttreppentürmen, Beauftragung nach Baugenehmigung, Rauchmelderinstallation	4. Quartal 2023
51	Feuerwehrhaus Miltenberg	Behördenübergreifende Abstimmungen	Abstimmung mit StBA Aschaffenburg wg. PI Abbruch der bestehenden Nebengebäuden	4. Quartal 2023 1. Quartal 2024
52	Feuerwehrhaus Wensdorf	Vorplanung von Ausschreibungsgrundriss	Ausarbeitung von Gewerke-LVs für Ausschreibungen	4. Quartal 2023

53	Freizeitanlage an der Martinsbrücke	Vorliegende Entwürfe sind zuerst mit den Fachbehörden abzustimmen.	Abstimmung LRA Miltenberg	4. Quartal 2023
54	Kindertagesstätte/ Familienzentrum Klostergarten	Hauptleistungen abgeschlossen	Beschluss für Bestellung Toranlage Mainstraße notwendig	4. Quartal 2023 1. Quartal 2024
55	Kindergarten Pustebume	Die Toranlage wurde montiert.		
56	Sanierung der Burg- mauern der Mildenburg	Mauerwerksarbeiten an Sanierungsabschnitt 2023 laufen	Sanierung des Abschnitts 2023 (Zwingermauern)	1. - 3. Quartal 2023
57	Vorplanung Stadtmauernsanierung hinter Kino und Mauernsanierung hinter Museum	Sandsteinmauer zwischen Museum und darüberliegendem Garten weist Ausbeulung auf, ebenso die Stadtmauer oberhalb des Kinos	Sanierung voraussichtlich ab 2025	2. Quartal 2025
58	Rückbau Fährweg 41	Rückbau abgeschlossen	Vorbereitung der Fläche für Nachnutzung	3. Quartal 2023
59	Umbau und Sanierung des Bahnhofs	Glaselemente wurden montiert und Farbsteuerung programmiert.	Montage der oberen Abschlussbleche, nach Abschluss aller Arbeiten und Rechnungsstellung - VN an Reg. Ufr.	4. Quartal 2023 1. Quartal 2024
60	Vorplanung Treppen- sanierung am jüdischen Friedhof	Tragwerksuntersuchung durchgeführt, Realisierung nach Haushaltsmitteln planen	vorliegendes Gutachten auf Umsetzungsmöglichkeit betrachten	2024/2025
61	Bauliche Maßnahmen zur Sirenenenerneuerung	Fundamente für Sirenenmasten hergestellt, Sirenenenumrüstungen vorbereitet	Terminierung Montagetermine	4. Quartal 2023
62	Abwicklung Sonder- fonds Innenstädte und Städtebau- förderung	Alle Bänke wurden geliefert; für den Marktplatz werden noch weitere Sonnenschirme bestellt.	Einbau der Möblierung je nach Kapazität des Bauhofes. Beschaffung von Mülleimern.	bis 4. Quartal 2024 1. Quartal 2025
63	ZOB Berliner Platz	Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes zur besseren Nutzung der Andienung des öffentl. Busverkehrs u. Fußgänger /Radfahrer durch das LRA	Zuarbeiten mit den zuständigen Behörden bezüglich der weiteren Planungen	2023/2024
70	Radweg Schwert- feger Tor - Altstadt- kastell	Eröffnungsfeier Radweg am 24.08.2022 erfolgt Ausführung der Restarbeiten (Geländer, Bänke, Mülleimer, Fahrradwegweisung, Retentionsraumausgleich, Vermessung und Mängelbeseitigung)	Ausführung Restarbeiten siehe Sachverhalt. Bäume pflanzen im Bereich Retentionsraumausgleich. Fördermittel abrufen, Abnahmen, Schlussrechnungen, Verwendungsnachweise erstellen	2023
71	Radweg Blinden- garten nach Klein- heubach	Erarbeitung der Ausschreibungen, Vorstellung der Beleuchtung im Bauausschuss 10/22	Ausschreibungen Ausführung voraussichtlich	4. Quartal 2023 1. Quartal 2024
72	Ausbau Von-Hauck-Straße	Grundhafte Erneuerung aufgrund der schlechten Infrastruktur (Kanal/Wasser) sowie der Straße. Verlegung von Kanal- und Versorgungsleitungen, wie z.B. Leerrohre für Glasfaser; Anbindung an die vorhandene Straße.	Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 19.12.2022, wie dies geplant war. Ausführung Restarbeiten (Abnahme, Rechnungsaufteilung, Vermessung usw.)	erledigt

73	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (Abschnitt 3)	KLIMASCHUTZ durch eine hocheffiziente LED Beleuchtung Förderantrag wurde im Dezember 2021 gestellt; Förderbescheid liegt noch nicht vor	Die Förderzusage wurde Anfang März 2023 vorgelegt. Die Maßnahme wird gefördert. Es können jetzt die weiteren Schritte umgesetzt werden, wie z.B. Angebotseinholung mit Vergabe und anschließender Ausführung	Ausführung vorauss. ab 3-4 Quartal 2023
74	Umplanung Bahnübergang an Großheubacher Straße	Verbesserung der Querung für Fußgänger und Radfahrer. Die Planung befindet sich beim Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung.	Die Maßnahme ist für 2024 gem. der Westfrankenbahn vorgesehen.	2024
75	Errichtung eines techn. gesich. Bahnübergangs Schönborning/ Schirmerstraße	Am "wilden" Bahnübergang soll ein gesich. Bahnübergang für Fußgänger u. Radfahrer geschaffen werden. Ausführung, Entwurfsplanung u. Genehmigungsplanung mit Lärmschutzgutachten und Naturschutz	Die Gutachten werden momentan erstellt. Es muss zusätzlich aufgrund der Umwelterklärung ein landschaftspflegerische Begleitplan erstellt werden. Ziel ist es, die Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt zu erreichen, Anliegerinformation, Grunderwerb, Förderantrag usw.	1. Quartal 2024
76	Umbau Ortseingang Breitendiel mit Lichtsignalanlage an der B469	Im Zuge soll auch die Radverkehrsführung im Bereich der Ortsstraße für Fußgänger und Radfahrer verbessert werden. Die Maßnahme wird über das Programm Stadt und Land gefördert. Die Ausschreibung ist erfolgt, Submission war am 17.05.2023	Die Auftragsvergabe ist im Stadtrat am 24.05.2023 vorgesehen. Abstimmung mit Regierung und Staatlichem Bauamt. Ausführung voraussichtlich ab August 2023	3./4. Quartal 2023
77	Anbindung Mil Nord (Oswaldstraße) an die Umgehungsstraße Knoten 3	Planfeststellung ist rechtskräftig, Grunderwerb ist erfolgt	Der Zuwendungsantrag ist durch den Markt Großheubach bei der Regierung gestellt. Nach deren Zusage kann die Ausschreibung erfolgen.	4 Quartal 2023
78	Löschwasserteich Schippach	Undichtigkeiten am bestehenden Teich. Ein Teil der Arbeiten wurde bereits durchgeführt. Der obere Bereich sowie die Leiter, Entnahmerohr muss noch saniert/erneuert werden	Die Restarbeiten konnten 2022 witterungsbedingt nicht mehr ausgeführt werden	4. Quartal 2023
79	Kläranlage Schippach und Berndiel mit Fremdwasser-beseitigung im Ortsteil Schippach	Die gehobene wasserrechtliche Genehmigung ist ausgelaufen und eine Verlängerung ist für die jetzige Anlage nicht möglich. Es liegt eine beschränkte Erlaubnis vor. Es wurde eine Variantenuntersuchung durchgeführt.	Es wird auf die Stellungnahme des WWA gewartet und anschließend die weitere Vorgehensweise abgestimmt	2023/24
80	Glasfaseranbindung Rathaus	Förderantrag wurde gestellt, Zusage erhalten, die Maßnahme wird durch die Telekom durchgeführt	erledigt	4. Quartal 2022
81	Umgestaltung Parkplatz Fabrikstraße	Standortsicherheit der Mauern durch Fachbüro geprüft, Ausbauchung im Bereich Fabrikstraße sanierungs- bedürftig, muss überprüft werden	Überprüfung Standortsicherheit Sandsteinmauer, Anlage von Grünflächen nach Aufnahme der Kosten im Haushalt	2./3. Quartal 2024
82	Hochwasserschutz Main	Es sind noch Restarbeiten durchzuführen. Der Betriebsplan wurde in 08/22 ohne Schwarzviertel übergeben, dieser wird momentan überprüft.	Restarbeiten und Betriebsplan mit der Wasserwirtschaftsbehörde abstimmen (Brückenturm, Notstromversorgung usw.), jährliche Wartungsarbeiten und Übungen	2023/2024
83	Hochwasserschutz / Starkregenereignisse	Vorstellung des Vortrages Starkregen in der Stadtratsitzung im Juli 2022	Beratschlagung im Stadtrat und Beschlussfassung künftiger Maßnahmenpakete	4. Quartal 2023
84	Felssicherungen	Prüfung der vorhandenen Absicherungen mit einem Geologen	je nach Prüfungsergebnis können Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig werden	jährlich
85	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der Großheubacher Straße Bau eines straßenbegleitenden Radweges von Miltenberg nach Großheubach	Nach der Umwidmung der Großheubacher Straße ist die Stadt Mil für die Straße zuständig. Für diese ist eine grundsätzliche Sanierung notwendig. In diesem Zuge sollte auch ein straßenbegleitender Radweg vorgesehen werden	Abstimmung mit Großheubach bezüglich Straße und Radweg, hier ist eine Umgemarkung vorgesehen, weitere Abstimmung mit der Fa. Fripa.	

86	Erneuerung/Sanierung "Alte Mainbrücke"	Das Staatl. Bauamt überprüft, welche Möglichkeiten der Sanierung (Erneuerung) möglich sind.	Der Stadtrat muss die Anforderungen für die Brücke, wie sie in Zukunft sein sollte, festlegen. Dies ist dem Staatlichen Bauamt mitzuteilen.	4. Quartal 2023
87	Löschwasserentnahmestelle Breitendiel MUD	Im Bereich Radweg /Greinbergstraße wird eine Löschwasserentnahmestelle gebaut, wasserrechtliche Gen. liegt vor	Die Maßnahme soll mit Umbau Ortseingang Breitendiel erfolgen	4. Quartal 2023
88	Umbau Entnahme an Löschwasserzisterne Katzenbuckel	Zu lange Saugleitung im Bestand vorhanden, Notwendigkeit des Umbaus für schnelleren und sichereren Zugriff	Festlegung notwendiger und möglicher Maßnahmen	4. Quartal 2023
100	Städtische Gebäude	Externe Stromerzeuger	Überprüfung externer Stromerzeuger an städtischen Gebäuden Rückmeldung/Zusammenstellung der Firma steht noch aus	4. Quartal 2023
101	Grundschule Heizung	Energieeinsparpotentialermittlung	Ggfs. Umstellen der Rohstoffe für die Heizung Optimierung der Aktuellen Anlage	4. Quartal 2023
102	Beleuchtung Stadtgebiet	Abschaltmöglichkeiten optischer Beleuchtungen	Prüfung von Abschaltmöglichkeiten erledigt	3. Quartal 2022
103	Katastrophen-schutzmaßnahme	Bauteschnische Unterstützung der Katastrophenschutzmaßnahme der Abteilung 2	Klärung nach der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Katastrophenschutz	4. Quartal 2023
104	Kindergarten Pustebume	Rückbau der angemieteten Sonnengruppe incl. gestelltes Gerüst als Steg	Kleinere Restarbeit	erledigt
105	Hauptstraße 252	Mängelbehebungen an Fenster, Beleuchtung und Heizung	Aufarbeitung, wie die Bewohner es zeitlich einrichten können	3./4. Quartal 2023
106	Museum	RWA, Dachfenster nicht funktionstüchtig	erledigt	3./4. Quartal 2022
107	Feuerwehrlaufkarten	müssen erneuert werden	erledigt	3./4. Quartal 2022
108	Burg	Betreuung BHKW	erledigt	2. Quartal 2023
109	Rathaus	Brandschutzmaßnahmen	Prüfen der Möglichkeiten	3./4. Quartal 2023
110	Churfrankenhalle	Brandschutzkonzept	Umstellung / Wartung Erledigt Brandschutzkonzept ggf. Hochbau	3./4. Quartal 2023
111	Städtische Liegenschaften	Gebäudetechnische Grunddaten-ermittlung	In Bearbeitung	keine genaue Aussage möglich

112	Energiecoaching Plus	Förderprojekt „Energiecoaching_Plus in Unterfranken“	Fragebogen und Datenzusammenstellung, Förderantrag "kommunale Wärmeplanung"	4. Quartal 2023
113	Altes Rathaus	Bauantrag, Brandschutzkonzept und Bestuhlungspläne wurden im LRA eingereicht	Prüfung durch Baubehörde.	3./4. Quartal 2023
114	Allgemein	Aufarbeitung von sonstigen kleineren Restarbeiten		
	Strategieforum 2022 durchgehend erforderlich			
200	Umsetzung der Mehrspartenstrategie	siehe Ziffer 33 vorher		4. Quartal 2023
201	Umsetzung des technischen Gebäude-management	siehe Ziffer 100 - 111		durchgehend
202	Aufstellung der Bebauungspläne	siehe Ziffer 1 - 16		durchgehend
	Strategieforum 2022 Schwerpunkte bis 2024			
203	Rathaus 2.0	Aufnahme des Bestandes einschl. Infrastruktur	Erstellung eines Sanierungskonzeptes	2023/24
204	eventl. Brandschutz Rathaus	brandschutztechnische Prüfung des Gebäudes	Erarbeiten von Brandschutzmaßnahmen und Umsetzung	1./2. Quartal 2024
205	Planungsphase Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50	erledigt	2023
206	Planungsphase Feuerwehr + Polizeiinspektion	Variantenprüfung für die Lage des Feuerwehrhauses	Abstimmung der erforderlichen Flächen mit Polizei und Behörden	4. Quartal 2023
207	Entscheidung Teilnahme Förderprogramm Freizeitgel. Martinsbrücke	Optimierung der Planungskosten	Besichtigung vorh. Freizeitanlagen	1./2. Quartal 2024
208	Entscheidung über Teilnahme am Förderprogramm Burgbeleuchtung	Aufteilung der Maßnahme in unterschiedliche Bauabschnitte	Vorstellung des Konzeptes mit Kostendarstellung im Stadtrat	4. Quartal 2023
209	Erstellung eines Gesamtverkehrskonzeptes	Ziel: Ganzheitliches Verkehrskonzept unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer (Öffentlicher Verkehr & Individualverkehr)	Ausarbeitung des Parkraumkonzeptes durch die EMB, Vorstellung um 4. Quartal 2023	

	Strategieforum 2022 Schwerpunkt 2026			
210	Umsetzung Grundschule Nord	siehe Ziffer 30 und 50		
211	Umsetzung Feuerwehr + Polizeiinspektion	siehe Ziffer 206		
212	Bahnübergang Schönbornstraße	siehe Ziffer 75		
213	Kläranlage Schippach	siehe Ziffer 79		
	Strategieforum 2022 wieder zu aktivieren			
214	Lenkungsgruppe Städtebauförderung	Stadtumbaumanagement wird nach Bearbeitung des Rahmenplanes "Mainzer Straße" für ein Jahr ausgesetzt.		1. Quartal 2025
215	Thema Städtökologie	Nach Förderzusage ZUG, aktuell Stellenausschreibung Klimaschutzmanager	Einstellen eines Klimaschutzmanagers ab 01.10.2023	4. Quartal 2023
216	Leerstandsmanagement	Aktualisierung des Leerstandskatasters in Lenkungsgruppe vorgestellt	<i>erledigt</i>	
	Strategieforum 2022 Schwerpunkte nach 2026			
217	Sanierung alte Volksschule	Ausarbeitung Sanierungskonzept, Förderantrag Reg. Ufr.,	Ermittlung des Sanierungsbedarfes, Planung Sanierungsmaßnahme, Förderantrag stellen, Haushaltsmittel einstellen	frühestens ab 1. Quartal 2024

218	Radwegebrücke über den Main am alten Güterbahnhof nach Miltenberg Nord	Die Wichtigkeit der bereits bestehende Vorplanung wurde in der Stadtratsitzung am 28.07.2022 bestätigt	Im Zuge des REMOSI-Gutachtens die Wichtigkeit der Radbrücke für den Bereich Miltenberg hervorheben. Fördermöglichkeiten erarbeiten	ab 3. Quartal 2022
	Strategieforum 2022 zeitweise ausgesetzt			
218	Revitalisierungsprogramm			